



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 518 Registro del 19/12/2023 **Registro Generale N° 1070 del 19/12/2023**

Oggetto : POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020 - AZIONE 9.14 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020. AVVISO PUBBLICO PER IL "FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI". PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER IL "POTENZIAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 'MATER DOMINI" – C.U.P.: F75I2000000006 - C.I.G.: 9151747489. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SAL N. 1 E SAL N. 2 FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 23.10.2023 ALLA DITTA AFFIDATARIA ESECUTRICE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/07/2023 di "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale Giunta Comunale n. 20 del 23/06/2023 dall'oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2023-2025 - DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23/06/2023 di APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 19/05/2023 di "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)";
- il Decreto Sindacale di attribuzione al Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio dell'incarico di posizione organizzativa;

Premesso che:

- la Regione Puglia con propria Legge n. 33/2006, ha riconosciuto la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psico-fisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell'equilibrio sostenibile con l'ambiente urbano e naturale;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1365 del 23.07.2019, è stato approvato il Programma Operativo regionale in materia di Sport 2019;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1379 del 23.07.2019 "POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. ASSE IX *Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione. Azione 9.14 Interventi per la diffusione della legalità. Disposizioni attuative. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i*, la Giunta Regionale ha:
 - ✓ *"implementato l'attuazione dell'azione 9.14 del POR Puglia 2014/2020 attraverso apposito Avviso Pubblico funzionale a favorire la realizzazione di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo dei Comuni;*
 - ✓ *dato mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di predisporre ed adottare uno specifico Avviso Pubblico;*
 - ✓ *definito le tipologie di interventi ed i criteri di valutazione, stabilito l'entità del contributo massimo da riconoscere a ciascun Comune, ecc.";*
- con Determinazione del Dirigente 'Sezione Promozione della Salute e del Benessere' n. 716 del 1° agosto 2019, la Regione ha approvato l'"Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico delle amministrazioni comunali" (Allegato 1), comprensivo della modulistica (All. A "Istanza di Finanziamento" e All. 1 "Scheda Tecnica Intervento") ed il Disciplinare (Allegato 2), come parte integrante del summenzionato atto dirigenziale;
- il Comune di Arnesano è proprietario di un'area sita alla via Madonna di Montevergine, adibita a campi sportivi comunali e classificata nel Programma di Fabbricazione Comunale vigente quale zona omogenea F1 "zone per spazi pubblici ed attrezzati a parco, per il gioco e lo sport";
- l'Amministrazione Comunale ha partecipato al Bando 'Sport e Periferie' della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, per la selezione di interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 362 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il "Progetto per l'adeguamento funzionale e messa a norma di un impianto sportivo da adibire a pista di atletica indoor, pattinaggio con annessi servizi, ubicato in Arnesano (LE) alla via Madonna di Montevergine, Rione Riesci – Impianto Sportivo "Mater Domini"", pari ad un importo di € 499.837,11 e per il quale si trova in graduatoria;
- il progetto summenzionato riguarda solo ed esclusivamente l'area relativa alla pista di pattinaggio;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 31.10.2019 con cui si è stabilito di è stato dato atto di indirizzo al responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio per la partecipazione all'Avviso Pubblico per il "Finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico delle amministrazioni comunali" - POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020 - Azione 9.14 Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020;
- con Determina n. 681 R.G. del 07.11.2019 è stato affidato all'Ing. Giuliano De Pascali nato a Lecce il 22.07.1987, residente in via Boccaccio n. 9 – Vernole (Le), C.F. DPSGLN87L22E506W,P.I. 04714750751, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con anzianità n. 3631, la redazione di idoneo progetto definitivo/esecutivo finalizzato alla partecipazione all'Avviso Pubblico per il "finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico delle amministrazioni comunali", con l'obiettivo di riqualificare l'impianto sportivo, ad esclusione dell'area

interessata già da altri finanziamenti, attraverso azioni mirate al recupero funzionale, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie ed all'incremento di nuove attività sportive, ivi incluse tutte le attività volte a definire il processo partecipativo propedeutico alla redazione del progetto;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 14.11.2019, è stato approvato il "Progetto Definitivo/Esecutivo per il potenziamento, adeguamento e messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo comunale "Mater Domini"", e tutti gli elaborati acquisiti con note prot. n. 11431, 11432, 11439, 11442 e 11443 del 13.11.2019;
- con nota prot. AOO_168/PROT/13/07/2020/1946, acquisita agli atti comunali al prot. n. 6812 del 14/07/2020, il Dott. Benedetto Pacifico, in qualità di Dirigente della Sezione ad interim del Dipartimento promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti, ha comunicato che con Determinazione Dirigenziale n. 168/DIR/2020/216 del 13.07.2020 è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al summenzionato Avviso Pubblico, ed ha trasmesso la Determinazione n. 216 del 13.07.2020 con i relativi allegati, da cui risulta che il Comune di Arnesano è stato ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 100.000,00 per il "Progetto Definitivo/Esecutivo per il potenziamento, adeguamento e messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo comunale "Mater Domini"";
- con nota prot. n. AOO_168/PROT/03/08/2020/3053, acquisita agli atti comunali al prot. n. 7539 del 04.08.2020, il Dott. Benedetto Pacifico, in qualità di Dirigente della Sezione ad interim del Dipartimento promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti, ha trasmesso lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la Regione Puglia;
- in data 13.07.2020 è stato rilasciato dal Comitato Regionale del CONI Puglia "Parere Favorevole n. 148/2020" in linea tecnico-sportiva sull'intervento in oggetto;
- con nota prot. n. 4414 del 06.05.2020 è stato richiesto il "Parere preventivo per la tutela archeologica", in quanto gli impianti sportivi oggetto dei lavori ricadono nelle aree limitrofe al Parco Archeologico del Rione Riesci (P.I.R.P. - Progetto Integrato di Riqualificazione delle Periferie) soggette a vincolo archeologico, giusta nota prot. 8545 del 11.07.2012 della Soprintendenza;
- con nota prot. n. 4744 del 18.05.2020 è stato acquisito "Parere preventivo per la tutela archeologica" da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
- con nota prot. n. 8006 del 19.08.2020, è stato trasmesso il Disciplinare regolante il rapporto tra Regione Puglia e Comune di Arnesano per la realizzazione del summenzionato intervento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Comune di Arnesano, Avv. Emanuele Solazzo;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 26.08.2020 la Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento ammesso a finanziamento;
- con nota prot. n. 4961 20.05.2021 è stato nuovamente trasmesso il Disciplinare regolante il rapporto tra Regione Puglia e Comune di Arnesano, sottoscritto digitalmente in data 23.06.2021 dal legale rappresentante del Comune, Avv. Emanuele Solazzo, il quale riporta una integrazione, concordata con il RUP regionale Arch. Stefano Alberto D'Alessandro, all'art. 1 ed una correzione per mero errore dell'art.4;
- con nota prot. n. 6373 del 28/06/2021, il Dirigente della Sezione ad interim del Dipartimento promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti, Dott. Benedetto Pacifico, ha ritrasmesso il Disciplinare sottoscritto in data 24.06.2021;
- a seguito di approfondimenti l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario apportare delle modifiche funzionali al progetto oggetto di finanziamento, prima di procedere con le procedure di appalto, al fine di razionalizzare l'area di intervento ed ottimizzare gli spazi a disposizione, riguardanti limitatamente lo spostamento del "campo da bocce" dall'area adiacente al nuovo "campo da tennis in terra battuta" a quella degli spogliatoi, sempre interna al perimetro dell'intervento, lasciano inalterati il numero, la tipologia di attività sportive, le superfici dedicate allo sport, i parametri edilizi, il Quadro Tecnico Economico (QTE) e non comporta variazioni tali da richiedere un nuovo parere alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
- con nota prot. n. 8217 del 26.08.2021, il tecnico Ing. Giuliano De Pascali incaricato ha trasmesso gli elaborati riportanti le modifiche funzionali al progetto oggetto di finanziamento, che viene denominato "Progetto Definitivo/Esecutivo per il potenziamento, adeguamento e messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo comunale "Mater Domini". Modifica funzionale", ed ha consegnato i seguenti elaborati ad integrazione della documentazione del progetto finanziato:
 - ✓ R.01 – Relazione Generale Illustrativa
 - ✓ R.05 – Elenco Prezzi Unitari
 - ✓ R.06 – Computo Metrico Estimativo
 - ✓ R.07 – Quadro Tecnico Economico
 - ✓ R.08 – Quadro Incidenza Manodopera
 - ✓ R.09 – Capitolato Speciale di Appalto

- ✓ Tav. A.01.a – Inquadramento Territoriale, Urbanistico e Catastale
 - ✓ Tav. A.05 - Planimetria Generale - Stato di progetto modificato
 - ✓ Tav. A.07.a – Nuovo campo da Tennis
 - ✓ Tav. A.08 – Nuovo campo da Bocce
 - ✓ Tav. A.09 – Nuova zona Workout, Pista da Jogging, percorsi pedonali;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/09/2021, sono stati approvati gli elaborati riportanti le modifiche funzionali al progetto oggetto di finanziamento, che viene denominato "Progetto Definitivo/Esecutivo per il potenziamento, adeguamento e messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo comunale "Mater Domini". Modifica funzionale", elaborati acquisiti con nota prot. n. 8217 del 26.08.2021;
 - con nota prot. AOO_168/PROT/13/09/2021/2477, acquisito dall'Ente con nota prot. n. 8772 del 14/09/2021, il Dirigente del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti, Dott. Benedetto Giovanni Pacifico, ha comunicato il nulla osta relativamente alle modifiche funzionali al progetto oggetto di finanziamento;
 - con Determina di Settore n. 161 R.G. del 22/03/2022, sono stati affidati i lavori "POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020 - AZIONE 9.14 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020. AVVISO PUBBLICO PER IL "FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI" - "Potenziamento, adeguamento e messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche dell'Impianto Sportivo comunale "Mater Domini"", alla ditta "TENNIS TECNICA SRL", con sede in Modugno (Bari) al Km 2 della S.P. Modugno-Palese, P. IVA: 04480810722, con un ribasso percentuale del 0,5% (zerovirgolacinque%). L'importo di aggiudicazione risulta essere di € 97.622,25, di cui €88.747,50 per lavori, compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 2.006,3, ed € 8.874,75 per Iva al 10%;
 - con Determina n. 218 R.G. del 12/04/2022 è stato approvato e rimodulato il Quadro Tecnico Economico;
 - in data 19.04.2022 è stato stipulato in Contratto Rep. n. 706 tra il Comune di Arnesano e l'Impresa "TENNIS TECNICA SRL", in persona del Sig. Alessandro Atzeni nella sua qualità di legale Procuratore Speciale, giusta Procura Speciale Rep. n. 61581, trasmessa con nota prot. n.3587 del 14/04/2022 dal legale rappresentante;
 - in data 27.04.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori, giusto verbale prot. n. 3969/2022 e contestuale inizio dei lavori, giusta nota prot. 4060 del 29.04.2022, che fissava come tempo utile per l'ultimazione delle opere 129 (centoventinove) giorni naturali e consecutivi;
 - che con nota prot. n. 4404 del 09/05/2022 il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Rizzello, ha manifestato la necessità di effettuare un sopralluogo congiunto con la ditta al fine di valutare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Sospensione", a seguito delle richieste da parte dell'Amministrazione Comunale di porre in essere azioni mirate al miglioramento delle prestazioni e delle condizioni gestionali nel lungo termine dell'impianto sportivo;
 - con *Verbale sopralluogo n.1* del 10.05.2022, acquisito al prot. dell'Ente al n. 4432 del 10.05.2022, il RUP ha autorizzato la redazione di una perizia di variante al progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 14/11/2019 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/09/2021, al fine di verificare e valutare le modifiche da apportare al progetto richieste dall'Amministrazione Comunale e di adeguare il progetto ai repentini aumenti dei prezzi delle materie prime;
 - con *Verbale di Sospensione* del 10.05.2022, acclarato al prot. n. 4453 del 10/05/2022, sono stati sospesi dei lavori ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e art. 107 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 giusto verbale prot. n. 4453/2022;
 - con nota prot. n. 4491 del 11/05/2022 la ditta appaltatrice ha trasmesso comunicazione di riserve relativamente all'appalto in oggetto;
 - la Perizia di Variante trasmessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Rizzello, con note prott. n. 12088 del 15/12/2022 e n. 12201 del 19/12/2022;
 - la "RELAZIONE DI AMMISSIBILITA' ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA" a firma della Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, Arch. Emanuela Marulli, giusto prot. n. 12260 del 20/12/2022;
 - la Determina n. 848 del 20/12/2022 del Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, Arch. Emanuela Marulli, con la quale è stata approvata la "PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.";
 - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 21.12.2022, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera dell'intervento relativo al "POTENZIAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "MATER DOMINI"" – C.U.P.: F75I20000000006 - C.I.G.: 9151747489, redatta a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Rizzello, acquisita dall'Ente con note prott. n. 12088 del 15/12/2022 e n. 12201 del 19/12/2022;

- con Determina n. 854 R.G. del 21/12/2022 è stato impegnato l'importo di € 30.000,00, quale somma aggiuntiva derivate dall'approvazione della "Perizia di Variante in Corso d'Opera", ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul Capitolo 2417 del Bilancio Comunale 2022;
- con nota prot. n. 284 del 10.01.2023 sono stati trasmessi tutti gli elaborati riguardante la Perizia di Variante, con atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta, al DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA' SPORT PER TUTTI della Regione Puglia;
- con nota prot. n. 392 del 11/01/2023, il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Rizzello, ritenute superate le motivazioni che hanno condotto alla sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016, ha richiesto l'autorizzazione a procedere con la ripresa dei lavori in oggetto;
- con nota prot. n. 510 del 13.01.2023, allegata alla presente, la sottoscritta ha comunicato alla Regione Puglia che verranno ripresi i lavori relativamente alle opere che non hanno interessato la Perizia di Variante, al fine di poter completare gli stessi nei termini concessi;
- con nota prot. n. 511 del 13/01/2023 la Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, Arch. Emanuela Marulli, ha autorizzato il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Rizzello, a predisporre la ripresa dei lavori, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del D.M. 49/2018, e a definire il nuovo termine di fine lavori, ai sensi del Contratto Rep. n.706, sottoscritto tra la ditta e la Stazione Appaltante;
- con nota prot. n. 1534 del 07/02/2023 la ditta "TENNIS TECNICA SRL" ha richiesto, a norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di essere autorizzata a subappaltare alla ditta Bursomanno Società Cooperativa, con sede in Via Dante 124 – Cap.73010 Arnesano (Le), parte dei lavori di "POTENZIAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "MATER DOMINI"", dell'importo di € 30.000,00, compreso gli oneri della sicurezza di € 500,00, nei limiti previsti dal summenzionato articolo;
- con nota prot. n. 2036 del 21/02/2023 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il Verbale di ripresa dei lavori fissando come nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori il giorno 10.09.2023;
- con Determina n. 294 R.G. del 07/04/2023, è stato autorizzato il subappalto dei lavori "Lavori di potenziamento, adeguamento e messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo comunale "Mater Domini - C.U.P.: F75I2000000006 - C.I.G.: 9151747489", alla Ditta "Bursomanno Società Cooperativa", con sede legale in Via Dante n. 124 – Cap. 73010 – Arnesano (Le), Codice Fiscale e P.Iva 04554610750, iscritta alla C.C.I.A.A. di Lecce al n. LE-301050, rappresentata in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Sig. Bursomanno Marcello, nato a Lecce il 23.01.1981 – Cod. Fisc.: BRSMCL81A23E506P, per l'importo di € 30.000,74, compreso € 500 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;
- con nota prot. n. 6909 del 04/07/2023 il Direttore dei Lavori ha richiesto l'autorizzazione a procedere con la modifica di dettaglio, che non comporta modifiche contrattuali, relativa allo spostamento del campo da bocce, a causa della presenza di un tombino fognario in corrispondenza della posizione del campo da bocce prevista in progetto occultato dalla presenza di strutture temporanee esistenti rimosse a seguito dei lavori;
- con nota prot. n. 6921 del 04/07/2023 il Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, trattandosi di modifiche di dettaglio non sostanziali, ha provveduto ad autorizzare il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Rizzello, a procedere allo spostamento del campo da bocce a condizione che lo stesso sia finitimo al limite del tombino fognario;
- con nota prot. n. 9193 del 12/09/2023 la ditta ha comunicato che in data 10/09/2023 sono stati ultimati i lavori di che trattasi;
- con nota prot. n. 10755 del 27/10/2023 il DL ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 1 dei lavori a tutto il 23.10.2023, composta dai seguenti elaborati:
 - ✓ SAL 1 -Stato Avanzamento Lavori
 - ✓ SAL 1 -Sommaro del Registro di Contabilità
 - ✓ SAL 1 -Registro di Contabilità
 - ✓ SAL 1 -Quadro Comparativo Contabilità
 - ✓ SAL 1 -Libretto delle Misure
 - ✓ SAL 1 Certificato di Pagamento.
- con nota prot. n. 11134 del 08/11/2023 il DL ha trasmesso il "Verbale di Constatazione del 22.09.2023" comunicando che a seguito del sopralluogo effettuato presso il cantiere di cui all'oggetto ha constatato che i lavori sono stati eseguiti al netto delle seguenti opere di minore entità, non ancora realizzate, di seguito elencate:
 - ✓ Demolizione e ricostruzione spalletta muro spogliatoi arbitri (E.02.08.a, E06.30d);
 - ✓ Allacciamento idrico nuove docce DA realizzate (E.02.11.b, E.02.44.a, E15.01, I01.02°, I01.04a);
 - ✓ FPO Segnaletica orizzontale LOGES (LOGES.01, LOGES.02, LOGES.03);
 - ✓ Strisce per parcheggi (I.01.96.a);
 - ✓ Mappa Tattile (NP.06 NP.07);
 - ✓ Canaletta in PVC per scarico docce (T09.17b);

- con nota prot. n. 11396 del 16/11/2023 la Regione Puglia ha erogato l'importo di € 49.791,53, quale anticipazione del finanziamento di che trattasi;
- da Perizia di Variante il cofinanziamento da parte del Comune di Arnesano ammonta alla somma di €45.000,00;
- con nota prot. n. 12219 del 11/12/2023 il DL ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2 FINALE dei lavori a tutto il 23.10.2023, composta dai seguenti elaborati:
 - ✓ SAL 2 Finale;
 - ✓ Sommario del Registro di Contabilità
 - ✓ Registro di Contabilità
 - ✓ Libretto delle Misure
 - ✓ Certificato di Pagamento.
- con nota medesima nota prot. n. 12219 del 11/12/2023 il DL ha trasmesso la seguente documentazione:
 - ✓ Certificato di Ultimazione dei Lavori;
 - ✓ Relazione sul Conto Finale;
 - ✓ Certificato regolare esecuzione;

Preso atto che il RUP ha emesso Certificato di Pagamento n. 1 della rata lavori relativa al S.A.L. n. 1 a tutto il 23/10/2023, allegato in copia alla presente, dell'importo di € 114.557,37, oltre € 11.455,74 di Iva al 10%, per una somma complessiva di **€126.013,11**;

Preso atto che il RUP ha emesso Certificato di Pagamento n. 2 della rata lavori relativa al S.A.L. n. 2 FINALE a tutto il 23/10/2023, allegato in copia alla presente, dell'importo di **€6.151,73**, oltre € 615,17 di Iva al 10%, per una somma complessiva di **€6.766,90**;

Richiamata la Determina n. 1047 R.G. del 14.12.2023 con cui è stato approvato il Certificato di Pagamento n. 1 del SAL n. 1 dell'importo complessivo di € 126.013,11, di cui € 114.557,37 per lavori ed €11.455,74, ed il Certificato di Pagamento n. 2 del SAL n. 2 FINALE dei lavori a tutto il 23.10.2023, dell'importo complessivo € 6.766,90, di cui €6.151,73 per lavori ed € 615,17 di Iva al 10%, oltre la documentazione relativa al conto finale trasmessa con nota prot. n. 12219 del 11/12/2023 dal D.L., Ing. Valerio Rizzello, ed il QTE finale;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 15.12.2023 con cui è stata approvata la concessione dell'anticipazione delle somme con fondi di bilancio comunale, delle somme relative al S.A.L. N. 1 e SAL N. 2 FINALE;

Viste le seguenti fatture:

- la fattura n. 7/91 del 27.10.2023, acclarata al prot. n. 10791 del 27/10/2023, emessa dalla ditta "TENNIS TECNICA SRL", con sede in Modugno (Bari) al Km 2 della S.P. Modugno-Palese, P. IVA: 04480810722, dell'importo onnicomprensivo di € 126.013,11, di cui € 114.557,37 per lavori ed € 11.455,74 per I.V.A. al 10%, quale pagamento del SAL n.1 dei lavori a tutto il 23.10.2023;
- la fattura n. 7/109 del 13.12.2023, acclarata al prot. n. 2421 del 15/12/2023, emessa dalla ditta "TENNIS TECNICA SRL", con sede in Modugno (Bari) al Km 2 della S.P. Modugno-Palese, P. IVA: 04480810722, dell'importo onnicomprensivo di € 6.766,90, di cui €6.151,73 per lavori ed € 615,17 di Iva al 10%, quale pagamento del SAL n.2 dei lavori a tutto il 23.10.2023;

Preso atto che con nota prot. n. 12596 del 19/12/2023 la ditta "TENNIS TECNICA SRL", con sede in Modugno (Bari) al Km 2 della S.P. Modugno-Palese, P. IVA: 04480810722, ha trasmesso, per la rata di saldo, polizza fideiussoria n. 733930526, Codice di autorizzazione: 7L0748696N, rilasciata in data 11.12.2023 da Allianz S.p.A., con sede in Piazza Tre Torri, 3 CAP 20145 Milano Prov. MI Agenzia BARI CENTRO - 631, per la durata di anni due, dell'importo garantito complessivo pari ad € 7.443,59, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che è stato chiesto tramite procedura telematica i D.U.R.C. relativo ai seguenti operatori economici, dai quali risulta che gli stessi sono in regola nei confronti degli istituti previdenziali Inps ed Inail:

- Numero Protocollo INAIL_41132561
- Data richiesta 06/11/2023
- Scadenza validità 05/03/2024
- Denominazione/ragione sociale TENNIS TECNICA SRL
- Codice fiscale 04480810722
- Sede legale STRADA PROVINCIALE MODUGNO PALESE, SN 70123 MODUGNO (BA)

Per tutto quanto innanzi esposto e motivato;

Dato atto, altresì, che sul presente provvedimento si esprime parere in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'Art. 11 del Regolamento Comunale dei controlli interni;

Ritenuto dover precisare che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi del combinato disposto dagli articoli 4 e 5, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 sono attribuite all'Arch. Emanuela Marulli, Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio del Comune di Arnesano;

Dato atto che al suddetto progetto d'investimento pubblico è stato assegnato, secondo la procedura prevista dal CIPE, il seguente Codice unico di progetto (CUP): **F75I20000000006**, e che il Sistema Informativo del Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC ha assegnato per la predetta procedura il seguente codice identificativo gara (CIG): **9151747489**;

Visti gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il [D.Lgs. n. 267/2000](#);
- il [D.Lgs. n. 50/2016](#) e s.m.i. sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la [legge n. 120/2020](#);
- la Legge 06/11/2012 n.190 disposizioni per la prevenzione e la repressione nella corruzione e illegalità nella PA;
- il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA;
- il [D.M. n. 49/2018](#);
- il [D.Lgs. n. 81/2008](#);
- il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per la parte oggi in vigore;

Ritenuta la competenza della sottoscritta Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, ai sensi degli artt. 107 e 192 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell'Ente;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** che:
 - con nota prot. n. 10755 del 27/10/2023 il DL ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 1 dei lavori a tutto il 23.10.2023, composta dai seguenti elaborati:
 - ✓ SAL 1 -Stato Avanzamento Lavori
 - ✓ SAL 1 -Sommaro del Registro di Contabilità
 - ✓ SAL 1 -Registro di Contabilità
 - ✓ SAL 1 -Quadro Comparativo Contabilità
 - ✓ SAL 1 -Libretto delle Misure
 - ✓ SAL 1 Certificato di Pagamento.
 - con nota prot. n. 12219 del 11/12/2023 il DL ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2 FINALE dei lavori a tutto il 23.10.2023, composta dai seguenti elaborati:
 - ✓ SAL 2 Finale;
 - ✓ Sommaro del Registro di Contabilità
 - ✓ Registro di Contabilità
 - ✓ Libretto delle Misure
 - ✓ Certificato di Pagamento.

- con nota medesima nota prot. n. 12219 del 11/12/2023 il DL ha trasmesso la seguente documentazione:
 - ✓ Certificato di Ultimazione dei Lavori;
 - ✓ Relazione sul Conto Finale;
 - ✓ Certificato regolare esecuzione;
 - il RUP ha emesso Certificato di Pagamento n. 1 della rata lavori relativa al S.A.L. n. 1 a tutto il 23/10/2023, allegato in copia alla presente, dell'importo di € 114.557,37, oltre € 11.455,74 di Iva al 10%, per una somma complessiva di **€126.013,11**;
 - il RUP ha emesso Certificato di Pagamento n. 2 della rata lavori relativa al S.A.L. n. 2 FINALE a tutto il 23/10/2023, allegato in copia alla presente, dell'importo di **€ 6.151,73**, oltre € 615,17 di Iva al 10%, per una somma complessiva di **€ 6.766,90**;
 - con Determina n. 1047 R.G. del 14.12.2023 è stato approvato il Certificato di Pagamento n. 1 del SAL n. 1 dell'importo complessivo di € 126.013,11, di cui € 114.557,37 per lavori ed €11.455,74, ed il Certificato di Pagamento n. 2 del SAL n. 2 FINALE dei lavori a tutto il 23.10.2023, dell'importo complessivo € 6.766,90, di cui €6.151,73 per lavori ed € 615,17 di Iva al 10%, oltre la documentazione relativa al conto finale trasmessa con nota prot. n. 12219 del 11/12/2023 dal D.L., Ing. Valerio Rizzello, ed il QTE finale;
 - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 15.12.2023 è stata approvata la concessione dell'anticipazione delle somme con fondi di bilancio comunale, delle somme relative al S.A.L. N. 1 e SAL N. 2 FINALE;
 - con nota prot. n. 12596 del 19/12/2023 la ditta "TENNIS TECNICA SRL", con sede in Modugno (Bari) al Km 2 della S.P. Modugno-Palese, P. IVA: 04480810722, ha trasmesso, per la rata di saldo, polizza fideiussoria n. 733930526, Codice di autorizzazione: 7L0748696N, rilasciata in data 11.12.2023 da Allianz S.p.A., con sede in Piazza Tre Torri, 3 CAP 20145 Milano Prov. MI Agenzia BARI CENTRO - 631, per la durata di anni due, dell'importo garantito complessivo pari ad € 7.443,59, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. **DI LIQUIDARE** sul Cap. 2417 del Bilancio Comunale 2023:
- la fattura n. 7/91 del 27.10.2023, acclarata al prot. n. 10791 del 27/10/2023, emessa dalla ditta "TENNIS TECNICA SRL", con sede in Modugno (Bari) al Km 2 della S.P. Modugno-Palese, P. IVA: 04480810722, dell'importo omnicomprendivo di € 126.013,11, di cui € 114.557,37 per lavori ed € 11.455,74 per I.V.A. al 10%, quale pagamento del SAL n.1 dei lavori a tutto il 23.10.2023, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate bancarie: **...OMISSIS...;**
 - la fattura n. 7/109 del 13.12.2023, acclarata al prot. n. 2421 del 15/12/2023, emessa dalla ditta "TENNIS TECNICA SRL", con sede in Modugno (Bari) al Km 2 della S.P. Modugno-Palese, P. IVA: 04480810722, dell'importo omnicomprendivo di € 6.766,90, di cui €6.151,73 per lavori ed € 615,17 di Iva al 10%, quale pagamento del SAL n.2 dei lavori a tutto il 23.10.2023, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate bancarie: **...OMISSIS...;**
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Emanuela Marulli, la quale con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001;
5. **DI DARE ATTO** che al suddetto progetto d'investimento pubblico è stato assegnato, secondo la procedura prevista dal CIPE, il seguente Codice unico di progetto (CUP): **F75I20000000006**, e che il Sistema Informativo del Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC ha assegnato per la predetta procedura il seguente codice identificativo gara (CIG): **9151747489**;
6. **DI DARE ATTO** che l'Iva verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 e del Decreto MEF del 23/01/2015;
7. **DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione fiscale al fine di consentire l'adozione degli adempimenti consequenziali;
8. **DI PROVVEDERE** agli obblighi di pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2016 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

| Impegno | | | Liquidazione | | | | |
|---------|------|-----|--------------|----|---------|---------------------------------|-----------|
| Cap. | Anno | N° | Anno | N° | Mandato | Beneficiario | Importo |
| 2417 | 2023 | 326 | 2023 | 0 | | LIQ. FATT. DITTA TENNIS TECNICA | 100000,00 |
| 2417 | 2023 | 328 | 2023 | 0 | | LIQ. FATT. DITTA TENNIS TECNICA | 30000,00 |
| 2417 | 2023 | 32 | 2023 | 0 | | LIQ. FATT. DITTA TENNIS TECNICA | 2780,01 |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1570 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 19/12/2023 al 03/01/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela