



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione

DETERMINA

N° 421 Registro del 25/10/2023 **Registro Generale N° 879 del 25/10/2023**

Oggetto : CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL`ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITÀ 2021 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001 – CIG: 8897155492– Liquidazione saldo acconto I SAL (Certificato di pagamento N. 1) e Saldo II SAL ed ultimo (Certificato di pagamento n. 2)

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.08.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esecutiva ai sensi di legge;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/11/2020 con la quale è stata approvata la Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 15/07/2021 avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
- con i decreti del 14 e 30 gennaio 2020 del Ministero dell'Interno - pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020, sono stati assegnati ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;
- con **Deliberazione di G.C n. 103 del 03/09/2021**, dall'oggetto: *Art. 1 comma comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022', annualità 2021. PRESA D'ATTO E NOMINA RUP*, è stato predisposto:
 - di formulare atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico – affinché utilizzi il contributo relativo all'annualità 2021, concesso con Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – del 30/01/2020 e 11/11/2020, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla messa in sicurezza del sistema viario in alcune zone del territorio comunale da individuare preliminarmente da parte dell'Ufficio;
 - di dare atto che la conseguente spesa è integralmente finanziata con contributo di € 100.000,00, assegnato a questo Comune dal Ministero dell'Interno con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 20.11.2020, ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021;
 - di fornire indirizzo al Responsabile del Settore economico finanziario per l'adozione degli atti di gestione di propria competenza necessari a dare esecuzione al presente provvedimento;[...]

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- - con **Deliberazione di G.C n. 109 del 08/09/2021**, è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo, redatto dal tecnico comunale, riguardante "CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITÀ 2021 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001", riportante il seguente Q.T.E:

| | | |
|------------|--|------------------|
| a1 | Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza) | 77.367,17 |
| a2 | Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) | 1.650,10 |
| A | IMPORTO LAVORI | 79.017,27 |
| b1 | Imprevisti (max. 10% di A) | 719,79 |
| b2 | Progettazione Definitiva | 0,00 |
| b3 | Progettazione Esecutiva, D.LL. CSP, CSE, Contabilità, ecc. | 1.000,00 |
| b4 | Accertamenti di laboratorio, analisi chimiche-biologiche, ecc. | 0,00 |
| b5 | Spese per pubblicità e spese di gara | 0,00 |
| b6 | Spese per attività di consulenza o supporto al rup | 0,00 |
| b7 | Spese per commissioni giudicatrici | 0,00 |
| b8 | Spese per verifiche e collaudi | 0,00 |
| b9 | Cassa su spese tecniche | 40,00 |
| b10 | Incentivi per funzioni tecniche ex art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016 | 1.580,35 |
| b11 | Contributo ANAC | 30,00 |
| b12 | IVA su lavori e oneri per la sicurezza | 17.383,80 |
| b13 | IVA su tutte le altre spese | 228,80 |

| | | |
|---|---|------------|
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | 20.982,73 |
| C | IMPORTO TOTALE DELL'OPERAZIONE | 100.000,00 |

- con **determinazione n. 637 R.G. del 10/09/2021**, è stato dato incarico all'ing. Oreste VERDESCA, C.F. VRDRST65D03A425K, con studio in Monteroni di Lecce alla via Cima XI, n. 31 – cap. 73047, p.i. 02827400751, pec: oreste.verdesca@ingpec.eu, con studio professionale in via Colombo n. 2 - Arnesano (Le), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con anzianità n. 1599, l'incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza per gli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001;
- con **determinazione n. 301 Registro del 10/09/2021 R. G. n. 636 del 10/09/2021**, si è disposto:
 - 1) **di affidare**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'impresa COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera a-bis), della legge n. 120 del 2020, per un importo di aggiudicazione pari ad € 72.338,30 oltre oneri della sicurezza pari ad € 1.650,10 per un importo onnicomprensivo pari ad € 73.988,40 oltre iva;
 - 2) **di stabilire** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) fine da perseguire: esecuzioni di interventi atti a migliorare la qualità urbana
 - b) oggetto del contratto: "adeguamento e messa in sicurezza della viabilità all'interno del territorio comunale - CUP: F77H21007420001"
 - c) forma del contratto: affidamento diretto
 - d) clausole essenziali: la spesa per la realizzazione delle opere di cui in oggetto è integralmente finanziata con contributo di € 100.000,00, assegnato a questo Comune dal Ministero dell'Interno con decreto del Capo del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 20.11.2020, ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021;
 - 3) **di prendere e dare atto** che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 73.988,40, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
 - 4) **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del Bilancio dell'esercizio 2021 le somme di seguito indicate: lavori per € 72.338,30, a cui si aggiungono € 1.650,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, iva pari a 22% di € 16.277,45 e quindi per un importo totale di € 90.265,85 sui capitoli in uscita 2192 e 2214, bilancio anno 2021;
 - 5) **che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 8897155492;[...]**
- con **determinazione n. 337 Registro del 05/10/2021 R. G. n. 702 del 05/10/2021**, si è disposto:
- di accettare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, mediante garanzia fideiussoria definitiva n. 10000110012754, stipulata in data 16.09.2021, con la Compagnia BENE ASSICURAZIONI S.p.A., rilasciata da: Agenzia di Trepuzzi, codice 100001, a garanzia dei lavori INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001; Valore dell'appalto € 73.988,40 a seguito del ribasso del 6,50% sull'importo posta a base di gara; Somma garantita 5% del valore dell'appalto sino alla concorrenza di € 3.699,42; Riduzione del 50% dell'importo della garanzia contrattuale ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. del 18/04/2016, n. 50; [...]

Atteso che in data 13.09.2021 avveniva la consegna dei lavori in via d'urgenza, come da verbale in pari data, acquisito al protocollo di questo Comune con n. 8728, con ultimazione prevista entro il 11.12.2021;

Rilevato che in data 22.10.2021, veniva sottoscritto il **contratto dei lavori con n. rep. 702 e registrato all'Agenzia delle Entrate Serie: 1T Numero: 24992 del 22/10/2021;**

Visto l'ordine di sospensione n. 1 del 07.12.2021 e il relativo ordine di ripresa n. 2 del 17.12.2021, che spostava la scadenza dei lavori al 25.12.2021;

Preso Atto che con nota ricevuta il 21.12.2021 (Prot. n° 12418), l'anzidetta ditta esecutrice ha richiesto una proroga del sopracitato termine di "fine lavori", causa "....condizioni metereologiche avverse...";

Richiamata:

- la **determinazione n. 441 Registro del 28/12/2021 R.G. n. 974 del 28/12/2021**, con cui si è disposto:
 - di Prendere Atto della nota ricevuta il 21.12.2021 (Prot. n° 12418), con la quale la ditta appaltatrice ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, ha

richiesto una proroga del termine di "fine lavori" già fissato al 11.12.2021, causa "...condizioni metereologiche avverse...";

- di Considerare valide le motivazioni dell'appaltatore in premessa riportate, concedendo la proroga richiesta con nuova scadenza di ultimazione lavori fissata al 23.02.2022;
- di Dare Atto che detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale;
- di Trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori ed all'impresa esecutrice COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753[...]
 - la **determinazione n. 35 Registro del 10/02/2022 R. G. N° 80 del 10/02/2022**, con cui si è disposto:
 1. **di approvare** il 1° S.A.L. riportato in premessa riguardante i lavori di INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001, eseguiti dalla Ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, redatto dal direttore dei lavori Arch. Emanuela Marulli;
 2. **di liquidare** a favore della Ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, la somma di € 40.983.61 oltre IVA al 22%, pari a € 9.016.39, per complessivi € 50.000,00, sul c.c. IBAN IT43K0200879521000010444378, quale acconto sul certificato di pagamento n. 1 del 03.01.2022;
 3. **di imputare** la spesa complessiva di € 50.000,00 al cap. 2192 impegno 797 del bilancio annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità finanziata;
 4. **di dare atto** che per il lavoro in oggetto il codice CUP: **F77H21007420001** e il Codice CIG: **8897155492**;
 5. **di dare atto** che l'IVA sarà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 e del Decreto MEF del 23/01/2015;
 6. **di disporre** l'emissione del relativo mandato di pagamento alla Ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, secondo le modalità e termini contenuti nella fattura datata 20.01.2022, n. 01/PA riportata in premessa, previa verifica degli adempimenti di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40, ad avvenuto accredito del contributo, secondo le modalità e termini contenuti nella su citata fattura; [...]

Visto l'ordine di sospensione n. 3 del 17.02.2022 e il relativo ordine di ripresa n. 4 del 16.03.2023, che spostava la scadenza dei lavori al 23.03.2023;

Tenuto conto che la data di ultimazione dei lavori, come risulta dal verbale di chiusura dei lavori, è avvenuta in data 23/03/2023;

Visti gli atti contabili relativi al S.A.L. unico a tutto il 23.03.2023 dei lavori in riferimento a firma del direttore dei lavori Arch. Emanuela Marulli, eseguiti dall'impresa appaltatrice, per l'importo netto di 73.961,19;

Visto il certificato di regolare esecuzione (CRE) dei lavori summenzionati datato 30.03.2023;

Rilevato che nel menzionato "Certificato di regolare esecuzione", la Direzione dei Lavori, ha attestato che le opere sono state correttamente eseguite, testualmente recita "...corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato; le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte; la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;...", di cui € 73.961,19 per lavori, oltre iva al 22% pari ad € 16.271,46, per un totale d'importo pari ad € 41.360,00;

Dato atto che nel caso in oggetto, non necessita provvedere alla pubblicazione dell'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, in quanto le opere sono state interamente eseguite su proprietà pubblica;

Verificato che, per quanto depositato agli atti di questa Amministrazione, l'Impresa esecutrice dei lavori non risulta aver ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori stessi e che non esistono atti impeditivi di alcun genere;

Richiamata la determinazione n. 404 Registro del 13/10/2023 R. G. n. 841 del 13/10/2023, con cui si è disposto:

- I. **di approvare** la fine dei lavori in data 23.03.2023 e le risultanze del relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei INTERVENTO DI "CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITÀ 2021 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001", eseguiti dalla ditta "COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, redatto dal DD.LL. Arch. Emanuela Marulli, nonché Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Arnesano, come di seguito indicate:

A) Importo lordo dei lavori eseguiti € 72.311,09

B) Somme per la sicurezza € 1.650,10

Somma € 73.961,19

C) Acconto 1° Certificato di pagamento € 40.983,61

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 32.977,58 e.i.

2. **di provvedere** con successivi dispositivi di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo a favore dei rispettivi beneficiari;
3. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
4. **di disporre che:**
 1. vengano allegati alla presente il certificato di regolare esecuzione;
 2. venga conservata presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento la summenzionata documentazione; [...]

Vista la fattura:

- n. **9/PA del 16.10.2023**, acquisita al protocollo generale del Comune di Arnesano in data 18.10.2023, n. 10395, prodotta dalla ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, dell'importo di € 15.118,83 (IVA compresa), di cui € 12.392,48 per imponibile ed € 2.726,35 quale iva al 22%, inerente il saldo del Certificato di pagamento n. 1 del 03.01.2022 relativo al I SAL;
- n. **10/PA del 16.10.2023**, acquisita al protocollo generale del Comune di Arnesano in data 23.10.2023, n. 10545, prodotta dalla ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, dell'importo di € 25.113,82 (IVA compresa), di cui € 20.585,10 per imponibile ed € 4.528,72 quale iva al 22%, inerente il saldo del Certificato di pagamento n. 2 ed ultimo del 23.03.2023 relativo al II SAL;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta che la ditta della regolarità contributiva dell'operatore economico **COPPOLA GIULIANO** affidatario così come desumibile dal DURC allegato con prot.INAIL_39864029 Data richiesta 03/08/2023 Scadenza validità 01/12/2023;

Dato atto che al suddetto progetto d'investimento pubblico è stato assegnato, secondo la procedura prevista dal CIPE, il seguente Codice unico di progetto (CUP): **F77H21007420001**, e che il Sistema Informativo del Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC ha assegnato per la predetta procedura il seguente codice identificativo gara (CIG): **8897155492**;

Considerato le somme dovranno essere rendicontate sulla piattaforma REGIS, trattandosi di progetto confluito nei finanziamenti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) afferenti la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni";

Considerato che l'erogazione delle somme da parte del Ministero degli Interni, anche al fine di poter rendicontare l'omologazione della spesa e stante la necessità della Ditta di provvedere al pagamento delle forniture e della manodopera impiegate nell'appalto di cui trattasi;

Preso atto che la copertura economica totale pari a € 90.232,65 c.i., è garantita sul Capitolo 2192 impegno imp. 797 per € 50.000,00 e sul Capitolo 2214 impegno imp. 798 per € 40.265,85 del Bilancio Comunale 2021;

Visto il Decreto Sindacale con il quale il Sindaco ha conferito all'Arch. Emanuela MARULLI le funzioni di cui al combinato disposto degli art. 107 e 109, comma 2 del D. Lgs.vo n° 267/2000, indicate nel vigente regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, relativamente alla responsabilità gestionale e amministrativa dell'Area 2 – Gestione del Territorio;

Visto:

- ✓ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- ✓ il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- ✓ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- ✓ il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ✓ il regolamento comunale di contabilità;
- ✓ il regolamento comunale dei contratti;
- ✓ il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241 del 7 agosto 1990;

1. **di liquidare** a favore della Ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, la somma di € 32.977,58 oltre IVA al 22%, pari a € 7.255,07, per complessivi € 40.232,65, sul c.c. IBAN ...OMISSIS..., secondo le seguenti fatture:
 - n. **9/PA del 16.10.2023**, acquisita al protocollo generale del Comune di Arnesano in data 18.10.2023, n. 10395, prodotta dalla ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, dell'importo di € 15.118,83 (IVA compresa), di cui € 12.392,48 per imponibile ed € 2.726,35 quale iva al 22%, inerente il saldo del Certificato di pagamento n. 1 del 03.01.2022 relativo al I SAL;
 - n. **10/PA del 16.10.2023**, acquisita al protocollo generale del Comune di Arnesano in data 23.10.2023, n. 10545, prodotta dalla ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, dell'importo di € 25.113,82 (IVA compresa), di cui € 20.585,10 per imponibile ed € 4.528,72 quale iva al 22%, inerente il saldo del Certificato di pagamento n. 2 ed ultimo del 23.03.2023 relativo al II SAL;
2. **di imputare** la spesa complessiva di € 40.232,65 trova copertura sul Capitolo 2214 impegno imp. 334 per € 40.265,85 del Bilancio Comunale 2023, che presenta la necessaria disponibilità finanziata;
3. **di dare atto** che per il lavoro in oggetto il codice CUP: **F77H21007420001** e il Codice CIG: **8897155492**;
4. **di dare atto** che l'IVA sarà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 e del Decreto MEF del 23/01/2015;
5. **di disporre** l'emissione del relativo mandato di pagamento alla Ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, secondo le modalità e termini contenuti nelle fatture riportate in premessa, previa verifica degli adempimenti di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40, ad avvenuto accredito del contributo, secondo le modalità e termini contenuti nella su citata fattura;
6. **di dare atto** che la richiesta dell'accredito e relativa rendicontazione della prima anticipazione sulla piattaforma REGIS, trattandosi di progetto confluito nei finanziamenti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito PNRR) afferenti la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" , è in fase di effettuazione dalla Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, Arch. Emanuela Marulli, tenuto conto che in data 30.05.2023 e con successiva Reversale 2022.143, sono state accreditate le somme pari ad € 50.000,00 pari al 50% delle spettanze;
7. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

| Impegno | | | Liquidazione | | | | |
|---------|------|-----|--------------|----|---------|-----------------------------|----------|
| Cap. | Anno | N° | Anno | N° | Mandato | Beneficiario | Importo |
| 2214 | 2023 | 334 | 2023 | 0 | | LIQ. FATT. COPPOLA GIULIANO | 40232,65 |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1296 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 26/10/2023 al 10/11/2023 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela