



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 69 Registro del 04/03/2024 **Registro Generale N° 170 del 04/03/2024**

Oggetto : FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014/2020. DPCM 17 LUGLIO 2020: "MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 75 MILIONI DI EURO, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023, AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIO-NI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI". CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNUALITÀ 2023. INTERVENTO DI 'RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO COMUNALE PROSPICIENTE VIA DEI MONTI - CUP: F72F23000720001 - CIG: ZE33DF6F7A". APPROVAZIONE C.P. N.1 DEL SAL FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 22.02.2024 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI FINALI (LIBRETTO DELLE MISURE – REGISTRO DI CONTABILITÀ – STATO FINALE LAVORI – RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE) ED APPROVAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2024 di "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 - 2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 15/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il documento unico di programmazione per il periodo 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/07/2023 di "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale Giunta Comunale n. 20 del 23/06/2023 dall'oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2023-2025 - DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23/06/2023 di APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 19/05/2023 di "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)";
- il Decreto Sindacale di attribuzione al Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio dell'incarico di posizione organizzativa;

Premesso che:

- il DPCM 17 luglio 2020 "Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali" ha assegnato al Comune di Arnesano un contributo di €35.727,50 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
- l'art. 1, comma 311, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», dispone: «Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»;
- l'art. 1, comma 312, della medesima Legge dispone: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (DPCM 17 luglio 2020 (c.d. "Decreto Sud", co. 311-312, L. 160/2019), emanato, ai sensi dei citati commi 311 e 312, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 maggio 2020, recante «Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali», registrato dalla Corte dei conti il 9 settembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 2 ottobre 2020, S.O. n. 36, ed in particolare con i seguenti articoli si stabilisce quanto di seguito indicato:
 - ✓ l'art. 2, comma 2, dispone: «2. Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro:
 - a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all'anno 2020;
 - b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023»;
 - ✓ l'art. 2, comma 3, dispone: «3. Il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere prorogato di tre mesi su richiesta dell'ente beneficiario corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19»;
 - ✓ l'art. 6, comma 1, dispone: «In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), ovvero di parziale utilizzo della quota annuale del contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale»;
 - ✓ l'art. 8, comma 1, dispone: «Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero al certificato di regolare esecuzione; successivamente, possono essere utilizzati per

ulteriori infrastrutture sociali da parte dei medesimi comuni, fermo restando il rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b)»;

- è stata valutata l'opportunità di rideterminare il termine per l'avvio dei lavori, di cui al citato art.2, comma 2, sia con riferimento all'annualità 2021, sia con riferimento alle annualità 2022 e 2023;
- è stato stabilito che per utilizzare la quota 2021, bisognerà iniziare, o avere già iniziato, i lavori entro il 30 giugno 2022. Slittano anche le scadenze "ordinarie" relative ai contributi 2022 e 2023: i lavori dovranno partire entro il 31 dicembre dello stesso anno, non più entro il 30 settembre;
- le opere oggetto di finanziamento devono essere obbligatoriamente monitorate attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria ("SiMon Web") gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, co. 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalità operative contenute nella circolare 9 dicembre 2020, n. 24, pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato;
- le richieste di erogazione del contributo devono essere trasmesse a mezzo pec al seguente indirizzo: dip.politichecoesione@pec.governo.it; le richieste dovranno tener conto, in diminuzione, delle eventuali economie derivanti da ribasso d'asta;

Considerato che al Comune di Arnesano sono stati destinati i contributi relativi alle annualità 2020-2021-2022-2023, così come riportati nell'"Allegato 2 - Contributi assegnati anni dal 2020 al 2023", di seguito indicati:

- Anno 2020		
- Contributo somma fissa	- Contributo procapite	- Totale Contributo
- € 30.462,50	- € 5.265,00	- € 35.727,50
- Anno 2021		
- Contributo somma fissa	- Contributo procapite	- Totale Contributo
- € 30.462,50	- € 5.265,00	- € 35.727,50
- Anno 2022		
- Contributo somma fissa	- Contributo procapite	- Totale Contributo
- € 30.462,50	- € 5.265,00	- € 35.727,50
- Anno 2023		
- Contributo somma fissa	- Contributo procapite	- Totale Contributo
- € 30.462,50	- € 5.265,00	- € 35.727,50

Considerato, altresì, che l'Amministrazione comunale intende destinare il contributo relativo all'annualità 2023, dell'importo di € 35.727,50, per "infrastrutture sociali", ovvero per la riqualificazione funzionale del muro di cinta del Cimitero Comunale prospiciente di Via Dei Monti;

Visto che il muro di cinta prospiciente Via Dei Monti del Cimitero Comunale risulta ammalorato ed in alcuni tratti privo di intonaco, si ritiene opportuno e necessario un intervento di riqualificazione dello stesso;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 21.12.2023 con cui si è stabilito:
 - DI PRENDERE ATTO del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 - DPCM 17 luglio 2020 riguardante la "Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali";*
 - DI PRENDERE ATTO che al Comune di Arnesano sono stati destinati i contributi relativi alle annualità 2020-2021-2022-2023, così come riportati nell'"Allegato 2 - Contributi assegnati anni dal 2020 al 2023", di seguito indicati:*

Anno 2020		
Contributo somma fissa	Contributo procapite	Totale Contributo
€ 30.462,50	€ 5.265,00	€ 35.727,50
Anno 2021		
Contributo somma fissa	Contributo procapite	Totale Contributo
€ 30.462,50	€ 5.265,00	€ 35.727,50
Anno 2022		
Contributo somma fissa	Contributo procapite	Totale Contributo
€ 30.462,50	€ 5.265,00	€ 35.727,50
Anno 2023		
Contributo somma fissa	Contributo procapite	Totale Contributo
€ 30.462,50	€ 5.265,00	€ 35.727,50

III. DI DESTINARE il contributo relativo all'annualità 2023, dell'importo di € 35.727,50, per "infrastrutture sociali", ovvero

per la riqualificazione funzionale del muro di cinta del Cimitero Comunale prospiciente Via Dei Monti, che risulta ammalorato ed in alcuni tratti privo di intonaco;

IV.DI PRENDERE ATTO che la Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, Arch. Emanuela Marulli, ha predisposto la proposta progettuale riguardante l'intervento per la "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO COMUNALE PROSPICIENTE VIA DEI MONTI– CUP: F72F23000720001”;

V.DI APPROVARE la proposta progettuale, redatta dalla Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, Arch. Emanuela Marulli, riguardante l'intervento per la "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO COMUNALE PROSPICIENTE VIA DEI MONTI– CUP: F72F23000720001”, composto dai seguenti elaborati:

- ✓ 00 - ELENCO ELABORATI;
- ✓ 01 - ELABORATO STATO DEI LUOGHI;
- ✓ 02 - RELAZIONE TECNICA;
- ✓ 03 - ELABORATO DI PROGETTO;
- ✓ 04 - QUADRO TECNICO ECONOMICO;
- ✓ 05 - ELENCO PREZZI;
- ✓ 06 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- ✓ 07 - COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA;
- ✓ 08 - CRONOPROGRAMMA;
- ✓ 09 - CAPITOLATO SPECIALE APPALTO;
- ✓ 10 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.

il cui Quadro Tecnico Economico presenta i seguenti importi:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A.	Importo lavori a base d'asta		
A.1.	Per lavori soggetti a ribasso	€ 28.427,62	-
A.2.	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso	-	-
A.3.	Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 852,83	-
TOTALE A		€ 29.280,45	€ 29.280,45
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1.	Spese tecniche - Progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, Contabilità, Certificato di regolare esecuzione	-	-
B.1.	Spese commissione di gara	-	-
B.2.	CNPAIA 4% su B.1. + B.2.	-	-
B.3.	IVA 22% su Totale A	€ 6.441,70	-
B.4.	IVA 22% su B.1. + B.2.	-	-
B.5.	Incentivo di cui all'art.113 D.Lgs 50/2016	-	-
B.6.	Imprevisti	-	-
TOTALE B		€ 6.441,70	€ 6.441,70
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 35.722,15	€ 35.722,15

VI.DI DESTINARE, pertanto, il contributo relativo all'annualità 2023, per "infrastrutture sociali", ovvero per la riqualificazione funzionale del muro di cinta del Cimitero Comunale prospiciente Via Dei Monti, che risulta ammalorato ed in alcuni tratti privo di intonaco;

VII.DI DARE ATTO che al suddetto progetto d'investimento pubblico è stato assegnato, secondo la procedura prevista dal CIPE, il seguente Codice unico di progetto (CUP): F72F23000720001;

VIII.DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e delle "Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicate sulla GURI n. 260 del 07.11.2017, la Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio, Arch. Emanuela MARULLI;

IX.DI INCARICARE il Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio di attivare tutte le procedure di propria competenza finalizzate al proseguo delle attività nonché di richiedere l'erogazione della prima quota in anticipazione per il finanziamento di che trattasi

X.DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dei Servizi Economici e Finanziari per i provvedimenti di competenza.

- Determinazione n. 1115 R.G. del 27/12/2023, con cui si è disposto:

1. DI AFFIDARE alla ditta "GERARDI DARIO", con sede in Arnesano 73010 (LE), Via G. Marconi n. 1, P.IVA e C.F. 04625660750, pec: dariogerardi64@pec.it, l'esecuzione dell'intervento di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO COMUNALE PROSPICIENTE VIA DEI MONTI – CUP: F72F23000720001”, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.17, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, per un importo di aggiudicazione pari alla somma di €.28.711,90, di cui 27.859,07 per lavori ed € 852,83 per oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso, oltre ad €. oltre € 6.316,62 di Iva al 22%, per una somma complessiva di € 35.028,52;

2. DI STABILIRE quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
- fine da perseguire: "INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO COMUNALE PROSPICIENTE VIA DEI MONTI– CUP: F72F23000720001 - C.I.G.: ZE33DF6F7A";
 - oggetto del contratto: "INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO COMUNALE PROSPICIENTE VIA DEI MONTI – CUP: F72F23000720001 - C.I.G.: ZE33DF6F7A";
 - forma del contratto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - clausole essenziali: la spesa per la realizzazione delle opere di cui in oggetto è integralmente finanziata con contributo di € 35.727,50 per l'annualità 2023, assegnato a questo Comune dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 - DPCM 17 luglio 2020 riguardante la "Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali";
 - importo contrattuale: € 35.028,52 onnicomprensive;
3. DI DARE ATTO che:
- al suddetto progetto d'investimento pubblico è stato assegnato, secondo la procedura prevista dal CIPE, il seguente Codice unico di progetto (CUP): F72F23000720001, e che il Sistema Informativo del Monitoraggio delle Gare dell'ANAC ha assegnato per la predetta procedura il seguente codice identificativo gara (CIG): ZE33DF6F7A;
 - ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l'obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;
4. DI DARE ATTO che la spesa per la realizzazione delle opere di cui in oggetto è integralmente finanziata con contributo di € 35.727,50 relativo all'annualità 2023, assegnato a questo Comune dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 - DPCM 17 luglio 2020 riguardante la "Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali", impegnati sul Cap. in entrata 429 "FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/2020 - DPCM 17 LUGLIO 2020 - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ARREDO URBANO" - Ved. Cap. in Uscita 2429" del Bilancio Comunale 2023;
5. DI FAR FRONTE alla relativa spesa connessa all'affidamento dei lavori di che trattasi per la somma di €. 28.711,90, di cui 27.859,07 per lavori ed € 852,83 per oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso, oltre € 6.316,62 di Iva al 22%, per una somma complessiva di € 35.028,52, mediante imputazione sul Cap. in entrata 429 "FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/2020 - DPCM 17 LUGLIO 2020 - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ARREDO URBANO" - Ved. Cap. in Uscita 2429" del Bilancio Comunale 2023;
6. DI ACCERTARE la somma complessiva di € 35.727,50, quale contributo relativo all'annualità 2023 assegnato a questo Comune dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 - DPCM 17 luglio 2020 riguardante la "Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali", così come riportato nell'"Allegato 2 - Contributi assegnati anni dal 2020 al 2023", ed IMPEGNARE la summenzionata somma sul Cap. 2429 del Bilancio Comunale 2023;
7. DI PRENDERE ATTO che il QTE, a seguito della gara, viene di seguito rimodulato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
Importo lavori a base d'asta	Pre gara	Post gara
Per lavori soggetti a ribasso	€ 28.427,62	€ 27.859,07
Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso	-	-
Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 852,83	€ 852,83
TOTALE A	€ 29.280,45	€ 28.711,90
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Spese tecniche - Progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, Contabilità, Certificato di regolare esecuzione	-	-
Spese commissione di gara	-	-
CNPAIA 4% su B.1. + B.2.	-	-
IVA 22% su Totale A	€ 6.441,70	€ 6.316,62
IVA 22% su B.1. + B.2.	-	-
Incentivo di cui all'art.113 D.Lgs 50/2016	-	-
Imprevisti	-	-
TOTALE B	€ 6.441,70	€ 6.316,62
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 35.722,15	€ 35.028,52
economie		€ 693,63

8. DI DARE ATTO che le economie derivanti da ribasso d'asta sono pari ad € 693,63, alle quali si aggiunge la somma di €5,35 derivante dal mancato utilizzo da QTE dell'importo complessivo concesso di € 35.727,50, per un importo complessivo di economie € 698,98;

9. *DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio*
10. *DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;*
11. *DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Emanuela Marulli, la quale con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001;*
12. *DI DARE ATTO che la sottoscritta Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente atto, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990;*
13. *DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs.n.18 agosto 2000 n.267);*
14. *DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario di questo Comune, per gli adempimenti di propria competenza;*
15. *DI DARE ATTO, inoltre, che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo del committente ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013.*

Preso atto che:

- in data 28.12.2022, è stata firmata, con la ditta aggiudicataria Ditta "GERARDI DARIO", con sede in Arnesano 73010 (LE), Via G. Marconi n. 1, P.IVA e C.F. 04625660750, la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 12782 del 28/12/2023;
- con *Verbale di consegna lavori e concreto inizio lavori* acquisito al prot. n. 12789 del 28.12.2023, redatto dal DD.LL. Geom. Attanasio Alessandro, nominato con Determinazione n. 1113 R.G. del 27.12.2023, si è disposta la consegna dei lavori alla ditta aggiudicatrice, con ultimazione lavori in 90 giorni naturali e consecutivi, quindi entro e non oltre il 27.03.2024;
- con nota prot. n. 12806 del 28/12/2023 è stata presentata istanza al *Dipartimento del Ministero per il Fondo e lo Sviluppo delle Politiche di Coesione* per l'anticipazione dell'importo di € 17.514,26, pari al 50% del contributo per l'annualità 2023, dell'intervento di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO COMUNALE PROSPICIENTE VIA DEI MONTI – CUP: F72F23000720001 - CIG: ZE33DF6F7A";
- Il *Dipartimento del Ministero per il Fondo e lo Sviluppo delle Politiche di Coesione*, ha effettuato l'erogazione della somma di € 17.514,26, giusta reversale n. 284 del 21/02/2024 a regolarizzazione del provvisorio di entrata n. 95 del 25/01/2024, corrispondente all'anticipazione pari al 50% del contributo per l'annualità 2023;

Appurato che:

- con nota prot. n. 1835 del 23/02/2024 il Direttore dei Lavori, Geom. Attanasio Alessandro, ha comunicato che i lavori sono stati ultimati in data 22.02.2024;
- con nota prot. n. 1836 del 23/02/2024 il Direttore dei Lavori, Geom. Attanasio Alessandro, ha trasmesso la seguente documentazione:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Stato Finale Lavori;
 - Certificato di Pagamento n. 1 approvato e sottoscritto dal RUP, Arch. Emanuela Marulli, in data 23/02/2024;
 - Relazione Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

Preso atto, altresì, che il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al SAL FINALE dei lavori a tutto il 22.02.2024, allegato in copia alla presente, è pari all'importo di € 28.711,90, di cui € 27.859,07 per lavori ed € 852,83 per oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso, oltre € 6.316,62 di Iva al 22%, per una somma complessiva di € 35.028,52;

Che dal "Certificato di Regolare Esecuzione", è stato attestato che "...i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22/02/2024 e quindi in netto anticipo rispetto al tempo stabilito per l'esecuzione; che non è stata avanzata alcuna riserva dall'impresa esecutrice durante l'esecuzione dei lavori; che durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo; e pertanto si certifica che i lavori eseguiti dall'impresa GERARDI DARIO sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 28.427,62
A detrarre il ribasso d'asta	€ 568,55
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 852,83
Restano nette	€ 28.711,90
A detrarre gli acconti corrisposti all'Impresa	€ 0,00
Resta il credito d'impresa	€ 28.711,90

Pertanto il credito dell'Impresa ammonta ad € 28.711,90 oltre € 6.316,62 di Iva al 22%, per un importo omnicomprendivo di **€35.028,52**;

Considerato, altresì, che il **Quadro Tecnico Economico Finale** dell'intervento coerente e riveniente sulla base della gara effettuata e del ribasso praticato, nonché delle economie effettive rinvenute dalla ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto, ed a seguito dell'esecuzione dei lavori, nel rispetto dei fondi stanziati dal Ministero per il Fondo e lo Sviluppo delle Politiche di Coesione, risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE					
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO COMUNALE PROSPICIENTE VIA DEI MONTI - CUP: F72F23000720001"					
Importo lavori a base d'asta	SOMME FINANZIAMENTO MINISTERO	QTE APPROVATO DGC n. 214 del 21/12/2023	QTE POST GARA	QTE FINALE SPESA ED OMOLOGAZIONE SPESA 100%	ECONOMIE DEFINITIVE
Per lavori soggetti a ribasso		€ 28.427,62	€ 27.859,07	€ 27.859,07	
Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso		-	-	-	
Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		€ 852,83	€ 852,83	€ 852,83	
TOTALE A		€ 29.280,45	€ 28.711,90	€ 28.711,90	
<i>economie di ribasso (2,00%)</i>				€ 568,55	€ 568,55
Somme a disposizione dell'Amministrazione					
Spese tecniche - Progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, Contabilità, Certificato di regolare esecuzione		-	-	-	
Spese commissione di gara		-	-	-	
CNPAIA 4% su B.1. + B.2.		-	-	-	
IVA 22% su Totale A		€ 6.441,70	€ 6.316,62	€ 6.316,62	
IVA 22% su B.1. + B.2.		-	-	-	
Incentivo di cui all'art.113 D.Lgs 50/2016		-	-	-	
Imprevisti		-	-	-	
TOTALE B		€ 6.441,70	€ 6.316,62	€ 6.316,62	
<i>economie Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>				€ 125,08	€ 125,08
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 35.727,50	€ 35.722,15	€ 35.028,52	€ 35.028,52	
<i>economie di ribasso + Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>					€ 693,63
<i>economie derivanti dal mancato utilizzo da QTE dell'importo complessivo concesso</i>					€ 5,35
ECONOMIE TOTALI					€ 698,98
TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO DEL PROGETTO				€ 35.028,52	

Rilevato:

- di dover provvedere alla presa d'atto e approvazione della documentazione costituente lo Stato Finale dei lavori con allegato il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, al fine di attivare, con successivo atto di liquidazione per il pagamento degli importi dovuti a favore della Ditta "GERARDI DARIO";
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta entro i tempi stabiliti dal cronoprogramma, approvato con D.G.C. n. 214 del 21.12.2023;
- che non è stata avanzata alcuna riserva dall'impresa esecutrice durante l'esecuzione dei lavori;
- che non sono stati arrecati durante l'esecuzione dei lavori danni diretti ed indiretti a terzi e/o a proprietà di terzi;

Ritenuto, quindi, necessario dover approvare il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al SAL FINALE dei lavori a tutto il 22.02.2024;

Ritenuto, quindi, necessario dover approvare la seguente documentazione trasmessa con nota prot. n. 1836 del 23/02/2024 al Direttore dei Lavori, Geom. Attanasio Alessandro:

- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Stato Finale Lavori;
- Certificato di Pagamento n. 1 approvato e sottoscritto dal RUP, Arch. Emanuela Marulli, in data 23/02/2024;

- Relazione Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

Per tutto quanto innanzi esposto e motivato;

Dato atto, altresì, che sul presente provvedimento si esprime parere in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'Art. 11 del Regolamento Comunale dei controlli interni;

Ritenuto dover precisare che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi del combinato disposto dagli articoli 4 e 5, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e dell'ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, sono attribuite all'Arch. Emanuela Marulli, Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio del Comune di Arnesano;

Visti:

- il Codice CUP: **F72F23000720001**;
- il Codice CIG: **ZE33DF6F7A**;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e ss.mm.ii.

Visti gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il [D.Lgs. n. 267/2000](#);
- il [D.Lgs. n. 36/2023 e 50/2016](#) e s.m.i.;
- la [legge n. 120/2020](#);
- la Legge 06/11/2012 n.190 disposizioni per la prevenzione e la repressione nella corruzione e illegalità nella PA;
- il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA;
- il [D.M. n. 49/2018](#);
- il [D.Lgs. n. 81/2008](#);
- il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per la parte oggi in vigore;

Ritenuta la competenza della sottoscritta Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, ai sensi degli artt. 107 e 192 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell'Ente;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** che:
 - con nota prot. n. 1835 del 23/02/2024 il Direttore dei Lavori, Geom. Attanasio Alessandro, ha comunicato che i lavori di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO COMUNALE PROSPICIENTE VIA DEI MONTI - CUP: F72F23000720001" – CIG: ZE33DF6F7A", sono stati ultimati in data 22.02.2024;
 - con nota prot. n. 1836 del 23/02/2024 il Direttore dei Lavori, Geom. Attanasio Alessandro, ha trasmesso la seguente documentazione:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Stato Finale Lavori;
 - Certificato di Pagamento n. 1 approvato e sottoscritto dal RUP, Arch. Emanuela Marulli, in data 23/02/2024;
 - Relazione Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
3. **DI APPROVARE** la seguente documentazione trasmessa con nota prot. n. 1836 del 23/02/2024 il Direttore dei Lavori, Geom. Attanasio Alessandro:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;

- Stato Finale Lavori;
 - Certificato di Pagamento n. 1 approvato e sottoscritto dal RUP, Arch. Emanuela Marulli, in data 23/02/2024;
 - Relazione Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
4. **DI APPROVARE** il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al SAL FINALE dei lavori a tutto il 22.02.2024, allegato in copia alla presente, è pari all'importo di € 28.711,90, di cui € 27.859,07 per lavori ed € 852,83 per oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso, oltre € 6.316,62 di Iva al 22%, per una somma complessiva di € 35.028,52, allegato alla presente;
5. **DI PRENDERE ATTO** che dal "Certificato di Regolare Esecuzione", è stato attestato che "...i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22/02/2024 e quindi in netto anticipo rispetto al tempo stabilito per l'esecuzione; che non è stata avanzata alcuna riserva dall'impresa esecutrice durante l'esecuzione dei lavori; che durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo; e pertanto si certifica che i lavori eseguiti dall'impresa GERARDI DARIO sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 28.427,62
A detrarre il ribasso d'asta	€ 568,55
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 852,83
Restano nette	€ 28.711,90
A detrarre gli acconti corrisposti all'Impresa	€ 0,00
Resta il credito d'impresa	€ 28.711,90

Pertanto il credito dell'Impresa ammonta ad € 28.711,90 oltre € 6.316,62 di Iva al 22%, per un importo omnicomprensivo di **€35.028,52**;

6. **DI PRENDERE ATTO del QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE**, come riportato in premessa, dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO COMUNALE PROSPICIENTE VIA DEI MONTI - CUP: F72F23000720001" – CIG: ZE33DF6F7A", riveniente sulla base della gara effettuata e del ribasso praticato, nonché delle economie effettive rinvenute dalla ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto, ed a seguito dell'esecuzione dei lavori, nel rispetto dei fondi stanziati dal Ministero per il Fondo e lo Sviluppo delle Politiche di Coesione, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE					
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO COMUNALE PROSPICIENTE VIA DEI MONTI - CUP: F72F23000720001"					
Importo lavori a base d'asta	SOMME FINANZIAMENTO MINISTERO	QTE APPROVATO DGC n. 214 del 21/12/2023	QTE POST GARA	QTE FINALE SPESA ED OMOLOGAZIONE SPESA 100%	ECONOMIE DEFINITIVE
Per lavori soggetti a ribasso		€ 28.427,62	€ 27.859,07	€ 27.859,07	
Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso		-	-	-	
Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		€ 852,83	€ 852,83	€ 852,83	
TOTALE A		€ 29.280,45	€ 28.711,90	€ 28.711,90	
		<i>economie di ribasso (2,00%)</i>		€ 568,55	€ 568,55
Somme a disposizione dell'Amministrazione					
Spese tecniche - Progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, Contabilità, Certificato di regolare esecuzione		-	-	-	
Spese commissione di gara		-	-	-	
CNPAIA 4% su B.1. + B.2.		-	-	-	
IVA 22% su Totale A		€ 6.441,70	€ 6.316,62	€ 6.316,62	
IVA 22% su B.1. + B.2.		-	-	-	
Incentivo di cui all'art.113 D.Lgs 50/2016		-	-	-	
Imprevisti		-	-	-	
TOTALE B		€ 6.441,70	€ 6.316,62	€ 6.316,62	
				€ 125,08	€ 125,08
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 35.727,50	€ 35.722,15	€ 35.028,52	€ 35.028,52	
					€ 693,63
					€ 5,35
				ECONOMIE TOTALI	€ 698,98
TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO DEL PROGETTO				€ 35.028,52	

7. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Emanuela Marulli, la quale con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001;
8. **DI DARE ATTO** che al suddetto progetto d'investimento pubblico è stato assegnato, secondo la procedura prevista dal CIPE, il seguente Codice unico di progetto (CUP): **F72F23000720001**, e che il Sistema Informativo del Monitoraggio delle

Gare (SIMOG) dell'ANAC ha assegnato per la predetta procedura il seguente codice identificativo gara (CIG):
ZE33DF6F7A;

9. **DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione fiscale al fine di consentire l'adozione degli adempimenti consequenziali;
10. **DI PROVVEDERE** agli obblighi di pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2016 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

N.	Anno	Cap.	Articolo	T.	F.	S.	I.	Descrizione	Importo	N. Imp.	N. Subimp.
1	2023	2429						MURO DI CINTA CIMITERO COMUNALE - VIA DEI MONTI	35028,52	1236	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 291 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 06/03/2024 al 21/03/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela