



**COMUNE DI ARNESANO**  
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

**DETERMINA**

N° 525 Registro del 20/12/2023 **Registro Generale N° 1077 del 20/12/2023**

**Oggetto : CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL`ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITÀ 2021 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001 – CIG: 8897155492 - CIG SERVIZI TECNICI 8900401B3F. APPROVAZIONE OMOLOGAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA.**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

**Visti** i decreti del 14 e 30 gennaio 2020 del Ministero dell'Interno - pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020, recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno, GU Serie Generale n. 289 del 20-11-2020, che attribuisce ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

**Visto** l'art. 1 comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

1. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
2. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, ed in particolare 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, a cui appartiene questo Comune;

**Preso atto** che con decreto del Ministero dell'interno dell'11 novembre 2020, recante Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile", previsto dall'art. 47 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i suddetti fondi sono stati raddoppiati a valere per il solo 2021;

**Rilevato** che ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 1 del decreto: "Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate";

**Preso atto** che ai sensi del citato Decreto:

- dell'art. 2 comma 1: il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce: «contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 - quota 2021» (sezione anagrafica - «Strumento attuativo»), per i contributi riferiti all'esercizio 2021; i Comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020" (Sezione anagrafica - "Strumento attuativo");
- dell'art. 2 comma 2. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento;
- dell'art. 3 i contributi saranno erogati ai Comuni beneficiari: o per una 1° quota, pari al 50%, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15.09.2021, dell'esecuzione dei lavori "attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 del citato Decreto, come previsto dal comma 35 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019; o per una 2° quota, pari al restante 50%, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
- in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 31 ottobre 2021;

**Dato atto** che, come risulta dai decreti di cui sopra, al Comune di Arnesano è stata assegnata per l'anno 2021 la somma complessiva di euro 100.000,00 (euro 50.000,00 come da Decreto Gennaio 2020 + incremento 50.000,00 come da Decreto novembre 2020) per l'annualità 2021;

**Richiamati** i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione di G.C n. 103 del 03/09/2021, dall'oggetto: Art. 1 comma comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022', annualità 2021. PRESA D'ATTO E NOMINA RUP, è stato predisposto:
  - di formulare atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico – affinché utilizzi il contributo relativo all'annualità 2021, concesso con Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – del 30/01/2020 e 11/11/2020, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla messa in sicurezza del sistema viario in alcune zone del territorio comunale da individuare preliminarmente da parte dell'Ufficio;
  - di dare atto che la conseguente spesa è integralmente finanziata con contributo di € 100.000,00, assegnato a questo Comune dal Ministero dell'Interno con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 20.11.2020, ai sensi dell'art. l', comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021;
  - di fornire indirizzo al Responsabile del Settore economico finanziario per l'adozione degli atti di gestione di propria competenza necessari a dare esecuzione al presente provvedimento;[...]
- Deliberazione di G.C n. 109 del 08/09/2021, è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo, redatto dal tecnico comunale, riguardante "CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITÀ 2021 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001", riportante il seguente Q.T.E:

a1	Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)	77.367,17
a2	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	1.650,10
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>79.017,27</b>
<b>SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>b1</b>	Imprevisti (max. 10% di A)	719,79
<b>b2</b>	Progettazione Definitiva	0,00
<b>b3</b>	Progettazione Esecutiva, D.LL. CSP, CSE, Contabilità, ecc.	1.000,00
<b>b4</b>	Accertamenti di laboratorio, analisi chimiche-biologiche, ecc.	0,00
<b>b5</b>	Spese per pubblicità e spese di gara	0,00
<b>b6</b>	Spese per attività di consulenza o supporto al rup	0,00
<b>b7</b>	Spese per commissioni giudicatrici	0,00
<b>b8</b>	Spese per verifiche e collaudi	0,00
<b>b9</b>	Cassa su spese tecniche	40,00
<b>b10</b>	Incentivi per funzioni tecniche ex art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016	1.580,35
<b>b11</b>	Contributo ANAC	30,00
<b>b12</b>	IVA su lavori e oneri per la sicurezza	<b>17.383,80</b>
<b>b13</b>	IVA su tutte le altre spese	<b>228,80</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>20.982,73</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE DELL'OPERAZIONE</b>	<b>100.000,00</b>

- determinazione n. 636 R.G. del 10/09/2021, si è disposto:
  - 1) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'impresa COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera a-bis), della legge n. 120 del 2020, per un importo di aggiudicazione pari ad € 72.338,30 oltre oneri della sicurezza pari ad € 1.650,10 per u importo onnicomprensivo pari ad € 73.988,40 oltre iva;
  - 2) di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
    - a) fine da perseguire: esecuzioni di interventi atti a migliorare la qualità urbana
    - b) oggetto del contratto: "adeguamento e messa in sicurezza della viabilità all'interno del territorio comunale - CUP: F77H21007420001"
    - c) forma del contratto: affidamento diretto
    - d) clausole essenziali: la spesa per la realizzazione delle opere di cui in oggetto è integralmente finanziata con contributo di € 100.000,00 ,assegnato a questo Comune dal Ministero dell'Interno con decreto del Capo del

dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 20.11.2020, ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021;

- 3) di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 73.988,40, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
  - 4) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del Bilancio dell'esercizio 2021 le somme di seguito indicate: lavori per € 72.338,30, a cui si aggiungono € 1.650,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, iva pari a 22% di € 16.277,45 e quindi per un importo totale di € 90.265,85 sui capitoli in uscita 2192 e 2214, bilancio anno 2021;
  - 5) che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 8897155492;[...]
- determinazione n. 637 R.G. del 10/09/2021, si è disposto:
    1. DI AFFIDARE, pertanto, all'Ing. Oreste Verdesca, C.F. VRDRST65D03A425K, con studio in Monteroni di Lecce alla via Cima XI, n. 31 – cap. 73047, p.i. 02827400751, pec: [oreste.verdesca@ingpec.eu](mailto:oreste.verdesca@ingpec.eu), con studio professionale in via Colombo n. 2 - Arnesano (Le), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con anzianità n. 1599, l'incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza per gli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001;
    2. DI DARE ATTO che l'espletamento dell'incarico in parola sarà regolato dal disciplinare professionale da sottoscrivere fra le parti, il cui schema è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
    3. DI DARE ATTO, in funzione delle considerazioni sopra riportate, che le competenze che saranno riconosciute al tecnico incaricato, a seguito del regolare espletamento dell'incarico conferito, ammontano ad un importo onnicomprensivo di € 1.268,80 (comprensiva di CAP 4% e IVA 22% come per legge);
    4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.268,80 riveniente dall'adozione del presente provvedimento di incarico, trova copertura sul capitolo in entrata n. 421 ed in uscita sui Capitoli 2192 e 2214, del Bilancio Comunale 2021;
    5. DI DARE ATTO che l'affidamento di cui trattasi è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 8900401B3F del 10.09.2021;
    6. DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario di questo Comune, per gli adempimenti consequenziali di competenza.
    7. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa nella somma complessiva di € 1.268,80 (comprensiva di CAP e IVA come per legge), sui fondi del contributo di € 100.000,00, concesso a questo Ente dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreti del 14 e 30 gennaio 2020, che trova imputazione sui fondi del capitolo in entrata n. 421 ed in uscita sui Capitoli 2192 e 2214 del Bilancio del corrente esercizio;
    8. DI AFFIDARE, ex art. 36 c. 2 lett. a) DLGS 50/2016, il servizio descritto in premessa all'Ing. Oreste Verdesca, C.F. VRDRST65D03A425K, con studio in Monteroni di Lecce alla via Cima XI, n. 31 – cap. 73047, p.i. 02827400751, pec: [oreste.verdesca@ingpec.eu](mailto:oreste.verdesca@ingpec.eu), il quale si è reso disponibile ad effettuare le attività sopra indicate per un orario di € 1.268,80 (comprensiva di CAP e IVA come per legge);
    9. DI DISCIPLINARE i rapporti tra il succitato professionista ed il Comune di Arnesano mediante la lettera commerciale d'incarico allegata al presente atto affinché ne formi parte integrante e sostanziale;
    10. DARE ATTO che la somma predetta verrà prevista all'interno delle somme a disposizione del quadro economico del lavoro in parola;
    11. DI DARE ATTO che, in attuazione del nuovo principio di competenza potenziata (ex DL. 118/2014), i pagamenti delle obbligazioni assunte con il presente atto avverranno entro l'esercizio finanziario 2021;
    12. DI PROVVEDERE con successivi atti alla liquidazione delle spese in parola;
    13. DI DARE ATTO che il CUP di riferimento è il seguente: F77H21007420001;
    14. DI DARE ATTO che:
      - è stato acquisito il rispettivo conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
      - è stata verificata la certificazione di regolarità contributiva;
    15. DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario di questo Comune, per gli adempimenti consequenziali di competenza.
  - determinazione n. 702 R. G. del 05/10/2021, si è disposto di accettare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, mediante garanzia fideiussoria definitiva n. 10000110012754, stipulata in data 16.09.2021, con la Compagnia BENE ASSICURAZIONI S.p.A., rilasciata da: Agenzia di Trepuzzi, codice 100001, a garanzia dei lavori INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001;

Valore dell'appalto € 73.988,40 a seguito del ribasso del 6,50% sull'importo posta a base di gara;  
Somma garantita 5% del valore dell'appalto sino alla concorrenza di € 3.699,42;  
Riduzione del 50% dell'importo della garanzia contrattuale ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. del 18/04/2016, n. 50; [...]

- determinazione n. 80 R. G. del 10/02/2022, con cui si è stabilito:
  1. di approvare il 1° S.A.L. riportato in premessa riguardante i lavori di **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE** - CUP: F77H21007420001, eseguiti dalla Ditta **COPPOLA GIULIANO** con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, redatto dal direttore dei lavori Arch. Emanuela Marulli;
  2. di liquidare a favore della Ditta **COPPOLA GIULIANO** con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, la somma di € 40.983.61 oltre IVA al 22%, pari a € 9.016.39, per complessivi € 50.000,00, sul c.c. IBAN IT43K0200879521000010444378, quale acconto sul certificato di pagamento n. 1 del 03.01.2022;
  3. di imputare la spesa complessiva di € 50.000,00 al cap. 2192 impegno 797 del bilancio annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità finanziata;
  4. di dare atto che per il lavoro in oggetto il codice CUP: F77H21007420001 e il Codice CIG: 8897155492;
  5. di dare atto che l'IVA sarà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 e del Decreto MEF del 23/01/2015;
  6. di disporre l'emissione del relativo mandato di pagamento alla Ditta **COPPOLA GIULIANO** con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, secondo le modalità e termini contenuti nella fattura datata 20.01.2022, n. 01/PA riportata in premessa, previa verifica degli adempimenti di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40, ad avvenuto accredito del contributo, secondo le modalità e termini contenuti nella su citata fattura;
  7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di trasmettere il presente provvedimento:
    - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
    - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**Atteso** che in data 13.09.2021 avveniva la consegna dei lavori in via d'urgenza, come da verbale in pari data, acquisito al protocollo di questo Comune con n. 8728, con ultimazione prevista entro il 11.12.2021;

**Rilevato** che in data 22.10.2021, veniva sottoscritto il **contratto dei lavori con n. rep. 702 e registrato all'Agenzia delle Entrate Serie: 1T Numero: 24992 del 22/10/2021**;

**Visto** l'ordine di sospensione n. 1 del 07.12.2021 e il relativo ordine di ripresa n. 2 del 17.12.2021, che spostava la scadenza dei lavori al 25.12.2021;

**Preso Atto** che con nota ricevuta il 21.12.2021 (Prot. n° 12418), l'anzidetta ditta esecutrice ha richiesto una proroga del sopracitato termine di "fine lavori", causa *"...condizioni metereologiche avverse..."*;

**Tenuto conto che** la data di ultimazione dei lavori, come risulta dal verbale di chiusura dei lavori, è avvenuta in data 23/03/2023;

**Visti** gli atti contabili relativi al S.A.L. unico a tutto il 23.03.2023 dei lavori in riferimento a firma del direttore dei lavori Arch. Emanuela Marulli, eseguiti dall'impresa appaltatrice, per l'importo netto di 73.961,19;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione (CRE) dei lavori summenzionati datato 30.03.2023;

**Rilevato** che nel menzionato "Certificato di regolare esecuzione", la Direzione dei Lavori, ha attestato che le opere sono state correttamente eseguite, testualmente recita *"...corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato; le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte; la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli*

contrattualmente convenuti;....”, di cui € 73.961,19 per lavori, oltre iva al 22% pari ad € 16.271,46, per un totale d’importo pari ad € 41.360,00;

**Dato atto che** nel caso in oggetto, non necessita provvedere alla pubblicazione dell’avviso ai creditori ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, in quanto le opere sono state interamente eseguite su proprietà pubblica;

**Verificato che**, per quanto depositato agli atti di questa Amministrazione, l’Impresa esecutrice dei lavori non risulta aver ceduto l’importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori stessi e che non esistono atti impeditivi di alcun genere;

**Richiamata la determinazione n. 404 Registro del 13/10/2023 R. G. n. 841 del 13/10/2023**, con cui si è disposto:

1. di approvare la fine dei lavori in data 23.03.2023 e le risultanze del relativo *Certificato di Regolare Esecuzione dei INTERVENTO DI “CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITÀ 2021 - “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE” - CUP: F77H21007420001*”, eseguiti dalla ditta “COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, redatto dal DD.LL. Arch. Emanuela Marulli, nonché Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Arnesano, come di seguito indicate:
  - A) Importo lordo dei lavori eseguiti € 72.311,09
  - B) Somme per la sicurezza € 1.650,10  
Somma € 73.961,19
  - C) Acconto 1° Certificato di pagamento € 40.983,61Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa di € 32.977,58 e.i.
2. di provvedere con successivi dispositivi di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo a favore dei rispettivi beneficiari;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
4. di disporre che:
  1. vengano allegati alla presente il certificato di regolare esecuzione;
  2. venga conservata presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento la summenzionata documentazione; [...]

**Viste:**

- la fattura n. 9/PA del 16.10.2023, acquisita al protocollo generale del Comune di Arnesano in data 18.10.2023, n. 10395, emessa dalla ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), P.I./C.F. 03043930753, dell’importo complessivo di € 15.118,83 (IVA compresa), di cui €12.392,48 per imponibile ed € 2.726,35 quale iva al 22%, quale saldo del Certificato di Pagamento n. 1 del 03.01.2022 relativo al SAL n. 1;
- la fattura n. 10/PA del 16.10.2023, acquisita al protocollo generale del Comune di Arnesano in data 23.10.2023, n. 10545, emessa dalla ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), P.I./C.F. 03043930753, dell’importo complessivo di € 25.113,82 (IVA compresa), di cui € 20.585,10 per imponibile ed € 4.528,72 quale iva al 22%, quale saldo del Certificato di Pagamento n. 2 ed ultimo del 23.03.2023 relativo al SAL n. 2;
- la fattura n. 2\_23 del 19.10.2023, acquisita al prot. n. 10480 del 20/10/2023, emessa dal tecnico Ing. Oreste VERDESCA, C.F. VRDRST65D03A425K, con studio in Monteroni di Lecce alla via Cima XI, n. 31 – cap. 73047, p.i. 02827400751, pec: oreste.verdesca@ingpec.eu , con studio professionale in via Colombo n. 2 - Arnesano (Le), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con anzianità n. 1599, dell’importo complessivo di € 1.268,80, di cui € 1.000,00 quale imponibile, € 40,00 per CNPAIA al 4% ed € 228,80 per IVA al 22%, quale pagamento a saldo per l’espletamento dei seguenti servizi di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza per gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE” - CUP: F77H21007420001;

**Considerato**, altresì, che:

- il finanziamento di € 100.000,00 è a valere su fondi del Ministero dello Sviluppo Economico;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;
- al fine di chiudere le attività di rendicontazione deve essere rendicontata l’omologazione della spesa;

- si è reso necessario provvedere all'anticipazione delle somme per il pagamento delle fatture di seguito elencate, in attesa dell'erogazione delle somme a saldo da parte del Ministero degli Interni:
  - la fattura n. 9/PA del 16.10.2023, acquisita al protocollo generale del Comune di Arnesano in data 18.10.2023, n. 10395, emessa dalla ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), P.I./C.F. 03043930753, dell'importo complessivo di € 15.118,83 (IVA compresa), di cui €12.392,48 per imponibile ed € 2.726,35 quale iva al 22%, quale saldo del Certificato di Pagamento n. 1 del 03.01.2022 relativo al SAL n. 1;
  - la fattura n. 10/PA del 16.10.2023, acquisita al protocollo generale del Comune di Arnesano in data 23.10.2023, n. 10545, emessa dalla ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), P.I./C.F. 03043930753, dell'importo complessivo di € 25.113,82 (IVA compresa), di cui € 20.585,10 per imponibile ed € 4.528,72 quale iva al 22%, quale saldo del Certificato di Pagamento n. 2 ed ultimo del 23.03.2023 relativo al SAL n. 2;
  - la fattura n. 2\_23 del 19.10.2023, acquisita al prot. n. 10480 del 20/10/2023, emessa dal tecnico Ing. Oreste VERDESCA, C.F. VRDRST65D03A425K, con studio in Monteroni di Lecce alla via Cima XI, n. 31 – cap. 73047, p.i. 02827400751, pec: oreste.verdesca@ingpec.eu , con studio professionale in via Colombo n. 2 - Arnesano (Le), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con anzianità n. 1599, dell'importo complessivo di € 1.268,80, di cui € 1.000,00 quale imponibile, € 40,00 per CNPAIA al 4% ed € 228,80 per IVA al 22%, quale pagamento a saldo per l'espletamento dei seguenti servizi di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza per gli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 15.012.2023, con la quale si è disposto:

1. *DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
2. *DI PRENDERE ATTO:*
  - *la fattura n. 9/PA del 16.10.2023, acquisita al protocollo generale del Comune di Arnesano in data 18.10.2023, n. 10395, emessa dalla ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), P.I./C.F. 03043930753, dell'importo complessivo di € 15.118,83 (IVA compresa), di cui €12.392,48 per imponibile ed € 2.726,35 quale iva al 22%, quale saldo del Certificato di Pagamento n. 1 del 03.01.2022 relativo al SAL n. 1;*
  - *la fattura n. 10/PA del 16.10.2023, acquisita al protocollo generale del Comune di Arnesano in data 23.10.2023, n. 10545, emessa dalla ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), P.I./C.F. 03043930753, dell'importo complessivo di € 25.113,82 (IVA compresa), di cui € 20.585,10 per imponibile ed € 4.528,72 quale iva al 22%, quale saldo del Certificato di Pagamento n. 2 ed ultimo del 23.03.2023 relativo al SAL n. 2;*
  - *la fattura n. 2\_23 del 19.10.2023, acquisita al prot. n. 10480 del 20/10/2023, emessa dal tecnico Ing. Oreste VERDESCA, C.F. VRDRST65D03A425K, con studio in Monteroni di Lecce alla via Cima XI, n. 31 – cap. 73047, p.i. 02827400751, pec: oreste.verdesca@ingpec.eu , con studio professionale in via Colombo n. 2 - Arnesano (Le), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con anzianità n. 1599, dell'importo complessivo di € 1.268,80, di cui € 1.000,00 quale imponibile, € 40,00 per CNPAIA al 4% ed € 228,80 per IVA al 22%, quale pagamento a saldo per l'espletamento dei seguenti servizi di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza per gli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001;*
3. *DI APPROVARE la concessione dell'anticipazione delle somme con fondi di bilancio comunale relative all'anticipazione delle somme per il pagamento del saldo del tecnico incaricato quale CSP e CSE e del saldo alla ditta esecutrice, pari all'importo omnicomprendente di € 64.054,62, per la liquidazione delle seguenti fatture:*
  - *la fattura n. 9/PA del 16.10.2023, acquisita al protocollo generale del Comune di Arnesano in data 18.10.2023, n. 10395, emessa dalla ditta COPPOLA GIULIANO, con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), P.I./C.F. 03043930753, dell'importo complessivo di € 15.118,83 (IVA compresa), di cui € 12.392,48 per imponibile ed € 2.726,35 quale iva al 22%, quale saldo del Certificato di Pagamento n. 1 del 03.01.2022 relativo al SAL n. 1;*
  - *la fattura n. 10/PA del 16.10.2023, acquisita al protocollo generale del Comune di Arnesano in data 23.10.2023, n. 10545, emessa dalla ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), P.I./C.F. 03043930753, dell'importo complessivo di € 25.113,82 (IVA compresa), di cui € 20.585,10 per imponibile ed € 4.528,72 quale iva al 22%, quale saldo del Certificato di Pagamento n. 2 ed ultimo del 23.03.2023 relativo al SAL n. 2;*
  - *la fattura n. 2\_23 del 19.10.2023, acquisita al prot. n. 10480 del 20/10/2023, emessa dal tecnico Ing. Oreste VERDESCA, C.F. VRDRST65D03A425K, con studio in Monteroni di Lecce alla via Cima XI, n. 31 – cap. 73047, p.i. 02827400751, pec: oreste.verdesca@ingpec.eu, con studio professionale in via Colombo n. 2 - Arnesano (Le),*

iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con anzianità n. 1599, dell'importo complessivo di € 1.268,80, di cui € 1.000,00 quale imponibile, € 40,00 per CNPAIA al 4% ed € 228,80 per IVA al 22%, quale pagamento a saldo per l'espletamento dei seguenti servizi di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza per gli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001;

4. CHE l'importo complessivo di € 41.501,45 anticipato dal Comune sarà recuperato al momento dell'erogazione del saldo da parte del Ministero degli Interni;
5. DI FAR FRONTE alla spesa sui Capitoli n. 2214 e n. 2292 del Bilancio Comunale 2023;
6. DI AUTORIZZARE l'ufficio ragioneria ad emettere i seguenti mandati di pagamento:
  - alla ditta "COPPOLA GIULIANO", con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), P.I./C.F. 03043930753, a mezzo bonifico bancario IBAN IT43K0200879521000010444378, per la somma complessiva di € 40.232,65, di cui € 32.977,58 per lavori ed € 7.255,07 di Iva al 22%, quale pagamento del saldo dei lavori;
  - all'Ing. Oreste VERDESCA, con studio in Monteroni di Lecce alla via Cima XI, n. 31 – cap. 73047, p.i. 02827400751, pec: oreste.verdesca@ingpec.eu, con studio professionale in via Colombo n. 2 - Arnesano (Le), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con anzianità n. 1599, a mezzo bonifico bancario IBAN IT07B0200879791000000917118, per la somma complessiva di € 1.268,80, di cui € 1.000,00 quale imponibile, € 40,00 per CNPAIA al 4% ed € 228,80 per IVA al 22%;
7. DI DARE ATTO che le somme dovranno essere rendicontate sulla piattaforma REGIS, trattandosi di progetto confluito nei finanziamenti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) afferenti la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni";
8. DI DARE ATTO che al progetto d'investimento pubblico denominato "CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITÀ 2021 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE", è stato assegnato, secondo la procedura prevista dal CIPE, il seguente Codice unico di progetto (CUP): F77H21007420001, e che il Sistema Informativo del Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC ha assegnato per la predetta procedura il seguente codice identificativo gara (CIG): CIG: 8897155492;
9. DI DARE ATTO che l'affidamento dell'incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza per gli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE", è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 8900401B3F;
10. DI DARE ATTO che l'imposta sul valore aggiunto al 22% sui lavori pari alla somma di € 7.255,07 da erogare in favore della ditta "COPPOLA GIULIANO", verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione;
11. DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento del summenzionato intervento è l'Arch. Emanuela Marulli, Responsabile del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio, giusta propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 03/09/2021;
12. DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Tecnico e quello di Ragioneria per gli adempimenti di conseguenza.

**Richiamata** la Determina n. 1051 del 15/12/2023 con cui si è stabilito di:

1. DI LIQUIDARE a favore della Ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), p.i. – c.f. 03043930753, la somma di € 32.977,58 oltre IVA al 22%, pari a € 7.255,07, per complessivi € 40.232,65, mediante bonifico bancario IBAN IT43K0200879521000010444378, relativa alle seguenti fatture:
  - la fattura n. 9/PA del 16.10.2023, acquisita al protocollo generale del Comune di Arnesano in data 18.10.2023, n. 10395, emessa dalla ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), P.I./C.F. 03043930753, dell'importo complessivo di € 15.118,83 (IVA compresa), di cui € 12.392,48 per imponibile ed € 2.726,35 quale iva al 22%, quale saldo del Certificato di Pagamento n. 1 del 03.01.2022 relativo al SAL n. 1;
  - la fattura n. 10/PA del 16.10.2023, acquisita al protocollo generale del Comune di Arnesano in data 23.10.2023, n. 10545, emessa dalla ditta COPPOLA GIULIANO con sede Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 MATINO (LE), P.I./C.F. 03043930753, dell'importo complessivo di € 25.113,82, di cui € 20.585,10 per imponibile ed € 4.528,72 quale iva al 22%, quale saldo del Certificato di Pagamento n. 2 ed ultimo del 23.03.2023 relativo al SAL n. 2;per un importo complessivo di € 40.232,65, di cui € 32.977,58 per imponibile ed € 7.255,07 quale iva al 22%;
2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 40.232,65 trova copertura sull'impegno 334 del Capitolo 2214 del Bilancio Comunale 2023;
3. DI DARE ATTO che al progetto d'investimento pubblico denominato "CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITÀ 2021 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E



MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE”, è stato assegnato, secondo la procedura prevista dal CIPE, il seguente Codice unico di progetto (CUP): F77H21007420001, e che il Sistema Informativo del Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC ha assegnato per la predetta procedura il seguente codice identificativo gara (CIG): CIG: 8897155492;

4. DI DARE ATTO che l'IVA sarà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 e del Decreto MEF del 23/01/2015;
5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**Richiamata** la Determina n. 1052 del 15/12/2023 con cui si è stabilito di:

1. DI LIQUIDARE la fattura n. 2\_23 del 19.10.2023, acquisita al prot. n. 10480 del 20/10/2023, emessa dal tecnico Ing. Oreste VERDESCA, C.F. VRDRST65D03A425K, con studio in Monteroni di Lecce alla via Cima XI, n. 31 – cap. 73047, p.i. 02827400751, pec: oreste.verdesca@ingpec.eu , con studio professionale in via Colombo n. 2 - Arnesano (Le), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con anzianità n. 1599, dell'importo complessivo di € 1.268,80, di cui €1.000,00 quale imponibile, € 40,00 per CNPAIA al 4% ed € 228,80 per IVA al 22%, quale pagamento a saldo per l'espletamento dei seguenti servizi di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza per gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE” - CUP: F77H21007420001, mediante bonifico bancario IBAN IT07B0200879791000000917118;
2. DI DARE ATTO che la spesa di € 1.268,80 trova copertura sul Capitolo 2214 impegno imp. 335 del Bilancio Comunale 2023;
3. DI DARE ATTO che l'affidamento dell'incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza per gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE”, è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 8900401B3F;
4. DI DARE ATTO che l'IVA sarà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 e del Decreto MEF del 23/01/2015;
5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**Pertanto** dal “Certificato di Regolare Esecuzione”, è stato attestato che “...i lavori eseguiti dalla ditta COPPOLA GIULIANO, con sede in Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 Marino (Le), P.I. – C.F. 03043930753, corrispondono quali/quantitativamente al progetto approvato; le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; i lavori risultano eseguiti con materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte; che gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità all'interno del Territorio Comunale” – CUP: F77H21007420001, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice COPPOLA GIULIANO, con sede in Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 Marino (Le), P.I. – C.F. 03043930753 e liquida il credito dell'Impresa come segue:

A) Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 72.311,09
B) Somme per la sicurezza	€ 1.650,10
Somma	€ 73.961,19
C) Acconto 1° Certificato di pagamento	€ 40.983,61
Resta il credito dell'Impresa	€ 32.977,58”

Pertanto il credito dell'impresa ammonta ad € 32.977,58, di cui € 7.255,07 di Iva al 22%, per un importo onnicomprensivo di € 40.232,65;

Considerato, altresì, che il **Quadro Tecnico Economico Finale** dell'intervento coerente e riveniente sulla base della gara effettuata e del ribasso praticato, nonché delle economie effettive rinvenute dalla ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto, ed a seguito dell'esecuzione dei lavori, nel rispetto dei fondi stanziati dal Ministero degli Interni risulta essere il seguente:

Comune di ARNESANO (LE)					
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CUP: F77H21007420001					
QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE					
		QTE APPROVATO DGC n. 109/2021	QTE POST GARA	QTE FINALE SPESA ED OMOLOGAZIONE SPESA 100%	ECONOMIE DEFINITIVE
	<b>LAVORI</b>				
a1	Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)	77.367,17 €	72.338,30 €	72.338,30 €	
a2	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	1.650,10 €	1.650,10 €	1.650,10 €	
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>79.017,27 €</b>	<b>73.988,40 €</b>	<b>73.988,40 €</b>	
	<i>economie di ribasso (6,50%)</i>			<b>5.028,87 €</b>	<b>5.028,87 €</b>
	<b>SOMME DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
b1	Imprevisti (max. 10% di A)	719,79 €	719,79 €	0,00 €	
b2	Progettazione Definitiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
b3	Progettazione Esecutiva, D.LL. CSP, CSE, Contabilità, ecc.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
b4	Accertamenti di laboratorio, analisi chimiche-biologiche, ecc.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
b5	Spese per pubblicità e spese di gara	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
b6	Spese per attività di consulenza o supporto al rup	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
b7	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
b8	Spese per verifiche e collaudi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
b9	Cassa su spese tecniche	40,00 €	40,00 €	40,00 €	
b10	Incentivi per funzioni tecniche ex art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016	1.580,35 €	1.580,35 €	0,00 €	<b>1.580,35 €</b>
b11	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
b11	Contributo ANAC	30,00 €	30,00 €	0,00 €	
b12	IVA su lavori e oneri per la sicurezza	17.383,80 €	16.277,45 €	16.277,45 €	
b13	IVA su tutte le altre spese	228,80 €	228,80 €	228,80 €	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>20.982,73 €</b>	<b>19.876,38 €</b>	<b>17.546,25 €</b>	
	<i>economie Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>		<b>6.135,22 €</b>	<b>1.856,14 €</b>	<b>1.856,14 €</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE DELL'OPERAZIONE</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>93.864,79 €</b>	<b>91.534,65 €</b>	
	<i>economie Totali</i>				<b>8.465,35 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO</b>			<b>91.534,65 €</b>	

Preso atto che sono state liquidate somme per € 91.501,45, come da seguente tabella:

TABELLA DI OMOLOGAZIONE SPESA 100%								
DATA	FATTUR A	DETERMINA LIQUIDAZIONE	IMPORTO NETTO	CAP AL 4%	IVA AL 22%	IMPORTO TOTALE	MAND. DI PAG.	QUIET. DI PAG. (data)
20.01.2022	1/PA	DETERMINA n. 80 R.G. del 10.02.2022 - "CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITÀ 2021 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001 - Procedura con affidamento diretto (Art. comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021). Liquidazione I SAL a tutto il 03.01.2022"	€ 40.983,61	-	€ 9.016,39	€ 50.000,00	MANDATO N. 159 del 14/02/2022	14/02/2022
16/10/2023	9/PA	DETERMINA n. 1051 del 15/12/2023 - "CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITÀ 2021 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001 - CIG: 8897155492 - Liquidazione saldo acconto SAL n. 1 (Certificato di pagamento N. 1) e Saldo SAL n. 2 ed ultimo (Certificato di pagamento n. 2)".	€ 12.392,48	-	€ 2.726,35	€ 15.118,83	MANDATO N. 1845 del 18/12/2023	20/12/2023

16/10/2023	10/PA		€ 20.585,10	-	€ 4.528,72	€ 25.113,82		
19/10/2023	2_23	DETERMINA n. 1052 del 15.12.2023 - "CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITÀ 2021 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001 - CIG: 8900401B3F INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Liquidazione saldo spese tecniche fattura n. 2_23 del 19.10.2023"	€ 1.000,00	€ 40,00	€ 228,80	€ 1.268,80	MANDATO N. 1846 del 18/12/2023	20/12/2023
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>						<b>€ 91.501,45</b>		

**Considerato** che il Ministero degli Interni in data 30.05.2023 e con successiva Reversale 2022.143ha provveduto all'erogazione della somma di € 50.000,00, quale a mezzo di bonifico a favore del Comune di Arnesano, quale anticipazione pari al 50% del finanziamento di che trattasi, pertanto, nel rispetto dei fondi stanziati dal Ministero degli Interni, il quadro riassuntivo delle spese risulta essere il seguente:

Contributo concesso dal Ministero	€ 100.000,00
QTE Finale ed Omologazione della Spesa al 100%	€ 91.501,45
Importo a saldo da ricevere dal Ministero	€ 41.501,45
<i>Economie effettive rispetto al contributo concesso</i>	€ 8.498,55

**Considerato** che:

- al progetto d'investimento pubblico denominato "CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITÀ 2021 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE", è stato assegnato, secondo la procedura prevista dal CIPE, il seguente Codice unico di progetto (CUP): **F77H21007420001**, e che il Sistema Informativo del Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC ha assegnato per la predetta procedura il seguente codice identificativo gara (CIG): CIG: **8897155492**;
- che l'affidamento dell'incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza per gli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE", è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **8900401B3F**;

**Vista** la tabella di omologazione della spesa sostenuta per l'attuazione dell'intervento in parola, redatta dalla sottoscritta Responsabile del Servizio e del Procedimento;

**Ritenuto** di dover approvare il Quadro Tecnico Economico Finale e l'omologazione della spesa sostenuta per l'attuazione dell'intervento in oggetto;

**Per tutto quanto innanzi esposto e motivato;**

**Tutto ciò premesso e considerato** che si rende necessario provvedere all'Omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'attuazione dell'intervento in parola, ai sensi dell'art.24 della L.R. Puglia n.13/2001 e s.m.i.;

**Dato atto**, altresì, che sul presente provvedimento si esprime parere in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'Art. 11 del Regolamento Comunale dei controlli interni;

**Ritenuto** dover precisare che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi del combinato disposto dagli articoli 4 e 5, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 sono attribuite all'Arch. Emanuela Marulli, Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio del Comune di Arnesano;

**Dato atto che** il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti** gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;

**Visti:**

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il [D.Lgs. n. 267/2000](#);
- Il D.Lgs. n. 36/2023;
- il [D.Lgs. n. 50/2016](#) e s.m.i. sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la [legge n. 120/2020](#);
- la Legge 06/11/2012 n.190 disposizioni per la prevenzione e la repressione nella corruzione e illegalità nella PA;
- il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA;
- il [D.M. n. 49/2018](#);
- il [D.Lgs. n. 81/2008](#);
- il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per la parte oggi in vigore;

**Ritenuta** la competenza della Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, ai sensi degli artt. 107 e 192 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell'Ente;

**Verificata** la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

**DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** del QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE, come riportato in premessa, dell'“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CUP: F77H21007420001”, a valere sul “CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITÀ 2021”, riveniente sulla base del ribasso praticato, nonché delle economie effettive rinvenute dalla ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto e delle liquidazioni effettuate, nel rispetto dei fondi stanziati dal Ministero degli Interni, come di seguito riportato:

Comune di ARNESANO (LE)					
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CUP: F77H21007420001					
QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE					
		QTE APPROVATO DGC n. 109/2021	QTE POST GARA	QTE FINALE SPESA ED OMOLOGAZIONE SPESA 100%	ECONOMIE DEFINITIVE
	<b>LAVORI</b>				
a1	Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)	77.367,17 €	72.338,30 €	72.338,30 €	
a2	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	1.650,10 €	1.650,10 €	1.650,10 €	
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>79.017,27 €</b>	<b>73.988,40 €</b>	<b>73.988,40 €</b>	
	<i>economie di ribasso (6,50%)</i>			<b>5.028,87 €</b>	<b>5.028,87 €</b>
	<b>SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>				
<b>b1</b>	Imprevisti (max. 10% di A)	719,79 €	719,79 €	0,00 €	
<b>b2</b>	Progettazione Definitiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>b3</b>	Progettazione Esecutiva, D.LL. CSP, CSE, Contabilità, ecc.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>b4</b>	Accertamenti di laboratorio, analisi chimiche-biologiche, ecc.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>b5</b>	Spese per pubblicità e spese di gara	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>b6</b>	Spese per attività di consulenza o supporto al rup	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>b7</b>	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>b8</b>	Spese per verifiche e collaudi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>b9</b>	Cassa su spese tecniche	40,00 €	40,00 €	40,00 €	
<b>b10</b>	Incentivi per funzioni tecniche ex art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016	1.580,35 €	1.580,35 €	0,00 €	<b>1.580,35 €</b>
<b>b11</b>	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>b11</b>	Contributo ANAC	30,00 €	30,00 €	0,00 €	
<b>b12</b>	IVA su lavori e oneri per la sicurezza	17.383,80 €	16.277,45 €	16.277,45 €	
<b>b13</b>	IVA su tutte le altre spese	228,80 €	228,80 €	228,80 €	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>20.982,73 €</b>	<b>19.876,38 €</b>	<b>17.546,25 €</b>	
	<i>economie Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>		<b>6.135,22 €</b>	<b>1.856,14 €</b>	<b>1.856,14 €</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE DELL'OPERAZIONE</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>93.864,79 €</b>	<b>91.534,65 €</b>	

	<b>conomie Totali</b>				<b>8.465,35 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO</b>				<b>91.534,65 €</b>

3. **DI PRENDERE ATTO** che dal "Certificato di Regolare Esecuzione", è stato attestato che "...i lavori eseguiti dalla ditta COPPOLA GIULIANO, con sede in Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 Matino (Le), P.I. – C.F. 03043930753, corrispondono quali/quantitativamente al progetto approvato; le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; i lavori risultano eseguiti con materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte; che gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità all'interno del Territorio Comunale" – CUP: F77H21007420001, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice COPPOLA GIULIANO, con sede in Contrada Monticello – Prov. Le per Taviano, 73046 Matino (Le), P.I. – C.F. 03043930753 e liquida il credito dell'Impresa come segue:

A) Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 72.311,09
B) Somme per la sicurezza	€ 1.650,10
Somma	€ 73.961,19
C) Acconto 1° Certificato di pagamento	€ 40.983,61
Resta il credito dell'Impresa	<b>€ 32.977,58"</b>

**Pertanto** il credito dell'impresa ammonta ad € 32.977,58, di cui €. 7.255,07 di Iva al 22%, per un importo omnicomprensivo di **€ 40.232,65**;

4. **DI PRENDERE ATTO** della Tabella di Omologazione del 100% della spesa, dalla quale emerge che sono state liquidate somme per **€ 91.501,45**, come di seguito indicato:

TABELLA DI OMOLOGAZIONE SPESA 100%								
DATA	FATTURA	DETERMINA LIQUIDAZIONE	IMPORTO NETTO	CAP AL 4%	IVA AL 22%	IMPORTO TOTALE	MAND. DI PAG.	QUIET. DI PAG. (data)
20.01.2022	1/PA	DETERMINA n. 80 R.G. del 10.02.2022 - "CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITÀ 2021 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001 - Procedura con affidamento diretto (Art. comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021). Liquidazione I SAL a tutto il 03.01.2022"	€ 40.983,61	-	€ 9.016,39	€ 50.000,00	MANDATO N. 159 del 14/02/2022	14/02/2022
16/10/2023	9/PA	DETERMINA n. ... del ./12/2023 - "CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITÀ 2021 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001 - CIG: 8897155492- Liquidazione saldo acconto SAL n. 1 (Certificato di pagamento N. 1) e Saldo SAL n. 2 ed ultimo (Certificato di pagamento n. 2)".	€ 12.392,48	-	€ 2.726,35	€ 15.118,83	MANDATO N. 1845 del 18/12/2023	20/12/2023
16/10/2023	10/PA		€ 20.585,10	-	€ 4.528,72	€ 25.113,82		
19/10/2023	2_23	DETERMINA n. .... del - "CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITÀ 2021 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP: F77H21007420001 - CIG: 8900401B3F INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Liquidazione saldo spese tecniche fattura n. 2_23 del 19.10.2023"	€ 1.000,00	€ 40,00	€ 228,80	€ 1.268,80	MANDATO N. 1846 del 18/12/2023	20/12/2023
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>						<b>€ 91.501,45</b>		

5. **DI OMOLOGARE** in **€ 91.501,45** la spesa complessiva sostenuta e rendicontabile nell'ambito dell'intervento denominato: "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CUP: F77H21007420001", a valere sul "CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITÀ 2021";

6. **DI PRENDERE ATTO** che il Ministero degli Interni in data 30.05.2023 e con successiva Reversale 2022.143 ha provveduto all'erogazione della somma di € 50.000,00, quale a mezzo di bonifico a favore del Comune di Arnesano, quale anticipazione pari al 50% del finanziamento di che trattasi, pertanto, nel rispetto dei fondi stanziati dal Ministero degli Interni, il quadro riassuntivo delle spese risulta essere il seguente:

Contributo concesso dal Ministero	€ 100.000,00
QTE Finale ed Omologazione della Spesa al 100%	€ 91.501,45
Importo a saldo da ricevere dal Ministero	€ 41.501,45
<i>Economie effettive rispetto al contributo concesso</i>	<b>€ 8.498,55</b>

7. **DI ATTESTARE** la regolarità e correttezza del seguente atto ai sensi e agli effetti di quanto disposto dall'articolo 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
8. **DI ATTESTARE**, altresì, che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto d'interesse;
9. **DI DARE ATTO** di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno e pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del T.U.EE.LL.;
10. **DI DARE ATTO** che:
- al progetto d'investimento pubblico denominato "CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITÀ 2021 - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE", è stato assegnato, secondo la procedura prevista dal CIPE, il seguente Codice unico di progetto (CUP): **F77H21007420001**, e che il Sistema Informativo del Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC ha assegnato per la predetta procedura il seguente codice identificativo gara (CIG): CIG: **8897155492**;
  - l'affidamento dell'incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza per gli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE", è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **8900401B3F**;
11. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento del summenzionato intervento è l'Arch. Emanuela Marulli, Responsabile del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio, giusta propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 05.05.2021;
12. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Tecnico e quello di Ragioneria per gli adempimenti di conseguenza.
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

N.	Anno	Cap.	Articolo	T.	F.	S.	I.	Descrizione	Importo	N. Imp.	N.Subimp.

Arnesano, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**N. 1575 del Reg.**

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 20/12/2023 al 04/01/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Marulli Emanuela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Marulli Emanuela