



**COMUNE DI ARNESANO**  
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

**DETERMINA**

N° 511 Registro del 18/12/2023 **Registro Generale N° 1062 del 18/12/2023**

**Oggetto : POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020 - AZIONE 9.14 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020. AVVISO PUBBLICO PER IL "FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI". PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER IL "POTENZIAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 'MATER DOMINI" - CUP: F75I2000000006. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ESPLETAMENTO SERVIZI TECNICI: DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE DEI LAVORI E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. C.U.P.: F75I2000000006 - C.I.G.: Z4F3498D24.**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

### Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2021 avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05/07/2022 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022/2024 - discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 08/06/2022 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022/2024 - discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05.07.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05/07/2022 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 09/02/2022, avente ad oggetto "Adozione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 e del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 - elenco annuale 2022, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il vigente Decreto Sindacale di attribuzione al Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio dell'incarico di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del nuovo Ordinamento Professionale;

### Premesso che:

- la Regione Puglia con propria Legge n. 33/2006, ha riconosciuto la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psico-fisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell'equilibrio sostenibile con l'ambiente urbano e naturale;
- l'approccio strategico della Regione Puglia è quello di perseguire la finalità di rendere fruibile la pratica sportiva per tutte le cittadine e tutti i cittadini, favorendo un'equilibrata distribuzione sul territorio pugliese degli impianti e degli spazi aperti, al fine di garantire la più ampia possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in ambienti sicuri e sani, accessibili anche a soggetti con disabilità;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2226 del 29/11/2018 - *Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020. Interventi a sostegno dell'inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione". Contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.* - si pone in stretta coerenza e integrazione con le finalità dell'Azione 9.14 - "Interventi per la diffusione della legalità" del POR PUGLIA 2014/2020, che mirano a favorire, in un'ottica di promozione di attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, il potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo nella disponibilità delle Amministrazioni comunali del territorio della Regione Puglia;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1365 del 23.07.2019, è stato approvato il Programma Operativo regionale in materia di Sport 2019;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1379 del 23.07.2019 "POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. ASSE IX *Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione.* Azione 9.14 *Interventi per la diffusione della legalità". Disposizioni attuative. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.*, la Giunta Regionale ha:
  - *"implementato l'attuazione dell'azione 9.14 del POR Puglia 2014/2020 attraverso apposito Avviso Pubblico funzionale a favorire la realizzazione di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo dei Comuni;*
  - *dato mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di predisporre ed adottare uno specifico Avviso Pubblico;*
  - *definito le tipologie di interventi ed i criteri di valutazione, stabilito l'entità del contributo massimo da riconoscere a ciascun Comune, ecc.";*
- con Determinazione del Dirigente 'Sezione Promozione della Salute e del Benessere' n. 716 del 1° agosto 2019, la Regione ha approvato l'"Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico delle amministrazioni comunali" (Allegato 1), comprensivo della modulistica (All. A "Istanza di Finanziamento" e All. 1 "Schema Tecnica Intervento") ed il Disciplinare (Allegato 2), come parte integrante del summenzionato atto dirigenziale;
- l'art. 3 dell'Avviso Pubblico, inerente gli "Interventi finanziabili", considera come ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie d'intervento:
  - A. **Realizzazione ex novo** di un impianto sportivo e/o un'area sportiva attrezzata, destinati ad ampliare e migliorare l'offerta di attività e/o servizi;

**B. Riqualificazione** di un impianto sportivo e/o un'area sportiva attrezzata esistente, per **una o più** delle seguenti finalità:

- Recupero funzionale, anche attraverso azioni atte a favorire una razionalizzazione dei consumi energetici, per migliorarne le possibilità di utilizzo;
  - Abbattimento delle barriere architettoniche, funzionale alla fruibilità anche da soggetti con disabilità;
  - Adeguamento alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, ivi incluse quelle nazionali e regionali in materia di sicurezza degli impianti sportivi e degli spogliatoi.
- potranno candidarsi all'Avviso di cui le singole Amministrazioni comunali ricadenti nel territorio della Regione Puglia presentando istanza di contributo esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: [impiantisticsportpuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:impiantisticsportpuglia@pec.rupar.puglia.it) entro e non oltre il 15 ottobre 2019 a partire dal giorno della pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul BURP;
  - con Atto del Dirigente 'Sezione Promozione della Salute e del Benessere' n. 871 del 07.10.2019, si è deciso di prorogare il termine di presentazione delle istanze di finanziamento "per gli interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali" alle ore 12:00 del 15 novembre 2019;
  - il punto 4.1 "Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze e requisiti di ammissibilità", precisa che:
    - possono inoltrare istanza di finanziamento, in qualità di Soggetti proponenti, le singole Amministrazioni comunali ricadenti nel territorio della Regione Puglia che abbiano la piena disponibilità, ovvero sia proprietaria o abbia diritto reale di godimento del suolo su cui verrà realizzato l'intervento o dell'impianto sportivo e/o area sportiva attrezzata oggetto della proposta progettuale;
    - il contributo massimo concedibile per singolo Soggetto proponente è pari ad €100.000,00 e che ciascun Soggetto proponente può presentare nel limite massimo di tale contributo, un massimo di due proposte progettuali;
    - ogni singola proposta progettuale dovrà riguardare:
      - un unico impianto sportivo e/o un'unica area sportiva attrezzata;
      - un unico intervento, anche integrato ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 dell'Avviso Pubblico;
  - il punto 4.2 "Risorse aggiuntive a carico del Soggetto proponente", puntualizza che il Soggetto proponente ha facoltà di integrare l'entità del contributo massimo concedibile pari ad € 100.000,00 con risorse aggiuntive a proprio carico, esclusivamente a valere sulle stesse voci di spesa di cui al quadro economico della singola proposta progettuale, nel rispetto delle disposizioni regolanti le spese ammissibili indicate dall'Avviso Pubblico;
  - inoltre, il Soggetto proponente, come indicato nel punto 4.3 "Partecipazione e coinvolgimento del PES", deve assicurare e fornire evidenza del rispetto dei principi di partecipazione e di coinvolgimento del Partenariato Economico e Sociale (PES), in quanto il processo partecipativo rappresenta un criterio molto importante ai fini della valutazione tecnica;

**Considerato** che:

- il Comune di Arnesano è proprietario di un'area sita alla via Madonna di Montevergine, adibita a campi sportivi comunali e classificata nel Programma di Fabbricazione Comunale vigente quale zona omogenea F1 "zone per spazi pubblici ed attrezzati a parco, per il gioco e lo sport";
- l'Amministrazione Comunale ha partecipato al Bando 'Sport e Periferie' della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, per la selezione di interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 362 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il "Progetto per l'adeguamento funzionale e messa a norma di un impianto sportivo da adibire a pista di atletica indoor, pattinaggio con annessi servizi, ubicato in Arnesano (LE) alla via Madonna di Montevergine, Rione Riesci – Impianto Sportivo "Mater Domini"", pari ad un importo di € 499.837,11 e per il quale si trova in graduatoria;
- il progetto summenzionato riguarda solo ed esclusivamente l'area relativa alla pista di pattinaggio;

**Richiamati** i seguenti provvedimenti:

- di Giunta Comunale n. 158 del 31.10.2019 con cui si è stabilito di:
  1. ASSUMERE il seguente atto di indirizzo:
  2. PARTECIPARE all'Avviso Pubblico per il "Finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico delle amministrazioni comunali" - POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020 - Azione 9.14 Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020;
  3. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio di dotarsi di idonea proposta progettuale previa individuazione di un tecnico incaricato alla redazione della stessa e che curi tutte le forme partecipative che l'Amministrazione intende promuovere ai fini della partecipazione all'Avviso Pubblico di cui in oggetto;

4. *DARE MANDATO al Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio di predisporre ogni atto finalizzato alla assunzione dell'impegno di spesa per un importo massimo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) da imputare sul bilancio 2019 e tutti gli atti gestionali consequenziali per consentire l'esecuzione di quanto disposto;*
  5. *DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dei Servizi Economici e Finanziari per i provvedimenti di competenza.*
- *dirigenziale n. 681 R.G. del 07.11.2019 con cui si è determinato di:*
    1. *DI AFFIDARE all'Ing. Giuliano De Pascali nato a Lecce il 22.07.1987, residente in via Boccaccio n. 9 – Vernole (Le), C.F. DPSGLN87L22E506W, P.I. 04714750751, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con anzianità n. 3631, la redazione di idoneo progetto definitivo/esecutivo finalizzato alla partecipazione all'Avviso Pubblico per il "finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico delle amministrazioni comunali", con l'obiettivo di riqualificare l'impianto sportivo, ad esclusione dell'area interessata già da altri finanziamenti, attraverso azioni mirate al recupero funzionale, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie ed all'incremento di nuove attività sportive, ivi incluse tutte le attività volte a definire il processo partecipativo propedeutico alla redazione del progetto;*
    2. *DI DARE ATTO che l'espletamento dell'incarico in parola sarà regolato dal disciplinare professionale da sottoscrivere fra le parti, il cui schema è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;*
    3. *DI DARE ATTO, in funzione delle considerazioni sopra riportate, che le competenze che saranno riconosciute al tecnico incaricato, a seguito del regolare espletamento dell'incarico conferito, ammontano ad un importo onnicomprensivo di € 4.500,00, inclusa solo Cassa al 4%, in quanto appartenente al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98);*
    4. *DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 4.500,00 da imputare sul Capitolo 1200 del Bilancio 2019;*
    5. *DI DARE ATTO che l'affidamento di cui trattasi è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZD92A8458A del 07.11.2019;*
  - *di Giunta Comunale n. 167 del 14.11.2019 con cui si è stabilito di:*
    - I. *DI APPROVARE il "Progetto Definitivo/Esecutivo per il potenziamento, adeguamento e messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo comunale "Mater Domini", e tutti gli elaborati acquisiti con note prot. n. 11431, 11432, 11439, 11442 e 11443 del 13.11.2019;*
    - II. *DI APPROVARE gli Allegati A - "ISTANZA DI FINANZIAMENTO" e A1 - "SCHEMA TECNICA INTERVENTO", che fanno parte integrante dell'Avviso Pubblico;*
    - III. *DI CONTRIBUIRE alla realizzazione della proposta candidata con lo stanziamento di risorse aggiuntive mettendo a disposizione una somma di € 15.000,00, pari al 15% del costo totale dell'intervento;*
    - IV. *DI IMPEGNARSI a cofinanziare l'intervento riservando l'impegno di spesa di euro 15.000,00 a progetto approvato;*
    - V. *DI DARE ATTO che l'intervento sarà regolarmente inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e nell'annesso elenco annuale;*
    - VI. *DI INCARICARE il Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio di attivare tutte le procedure di trasmissione della proposta progettuale alla Regione Puglia - Sezione Promozione della Salute e del Benessere, entro le ore 12:00 del 15 novembre 2019, come da Atto del Dirigente 'Sezione Promozione della Salute e del Benessere' n. 871 del 07.10.2019, seguendo le modalità descritte nel punto 5.3 dell'Avviso Pubblico;*
    - VII. *DI METTERE a disposizione dell'Ufficio Tecnico la somma di €. 150,00 necessaria per l'acquisizione del parere di competenza del CONI;*
    - VIII. *TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dei Servizi Economici e Finanziari per i provvedimenti di competenza.*
  - *di Giunta Comunale n. 105 del 03/09/2021 con cui si è stabilito di:*
    1. *DI APPROVARE gli elaborati riportanti le modifiche funzionali al progetto oggetto di finanziamento, che viene denominato "Progetto Definitivo/Esecutivo per il potenziamento, adeguamento e messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo comunale "Mater Domini". Modifica funzionale", elaborati acquisiti con nota prot. n. 8217 del 26.08.2021;*
    2. *DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto, ivi inclusa la trasmissione degli elaborati riportanti le modifiche alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e controllo in sanità;*
    3. *TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dei Servizi Economici e Finanziari per i provvedimenti di competenza.*
  - *dirigenziale n. 971 R.G. del 24.12.2021 con cui si è determinato di:*
    1. *DI AFFIDARE all'Ing. Valerio Rizzello nato a Gagliano del Capo il 08.06.1988, residente a Taurisano in via Fratelli Rosselli n. 3, C.F. RZZVLR88H08D851G, P.I. 04913390755, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con anzianità n. 3862, l'incarico per l'espletamento dei seguenti servizi tecnici: direzione lavori, misura, contabilità*

e liquidazione dei lavori, coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori e redazione certificato di regolare esecuzione, dell'intervento "Potenziamento, adeguamento e messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo comunale "Mater Domini"", (C.U.P.: F75I20000000006);

2. DI DARE ATTO che la spesa omnicomprensiva di € 8.418,00, di cui € 6.634,62 di imponibile, €265,38 di Cap al 4% ed € 1.518,00 di Iva al 22%, per l'affidamento dell'incarico, è prevista all'interno delle somme a disposizione del quadro economico del lavoro in parola ed è coperta mediante fondi a valere sul POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020 - Azione 9.14 Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020 - Avviso Pubblico per il "finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico delle amministrazioni comunali", impegnati sul Cap. in entrata 417 "Adeguamento normativo e abbattimento barriere architettoniche centro sportivo "Mater Domini""- Ved. Cap. in Uscita 2417" del Bilancio Comunale 2021;
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Emanuela Marulli, la quale con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001;
4. DI DARE ATTO che l'affidamento di cui trattasi è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F3498D24;
5. DI DARE ATTO che il CUP di riferimento è il seguente: F75I20000000006;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, [D.Lgs.n.18 agosto 2000 n. 267](#));
7. DI DISCIPLINARE i rapporti tra il succitato professionista ed il Comune di Arnesano mediante la lettera commerciale d'incarico allegata al presente atto affinché ne formi parte integrante e sostanziale;
8. DI PROVVEDERE con successivi atti alla liquidazione delle spese in parola;
9. DI DARE ATTO che:
10. è stato acquisito il rispettivo conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
11. è stata verificata la certificazione di regolarità contributiva;
12. DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario di questo Comune, per gli adempimenti di propria competenza;
13. DI DARE ATTO, inoltre, che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo del committente ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del [D.Lgs. n.33/2013](#) e dell'art. 29, comma 1, del [D.Lgs. n. 50/2016](#).

#### Considerato che

- con Determina di Settore n. 161 R.G. del 22/03/2022, sono stati affidati i lavori "POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020 - AZIONE 9.14 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020. AVVISO PUBBLICO PER IL "FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI" - "Potenziamento, adeguamento e messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche dell'Impianto Sportivo comunale "Mater Domini"", alla ditta "TENNIS TECNICA SRL", con sede in Modugno (Bari) al Km 2 della S.P. Modugno-Palese, P. IVA: 04480810722, con un ribasso percentuale del 0,5% (zerovirgolacinque%). L'importo di aggiudicazione risulta essere di € 97.622,25, di cui €88.747,50 per lavori, compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 2.006,3, ed € 8.874,75 per Iva al 10%;
- con Determina n. 218 R.G. del 12/04/2022 è stato approvato e rimodulato il Quadro Tecnico Economico;
- in data 19.04.2022 è stato stipulato in Contratto Rep. n. 706 tra il Comune di Arnesano e l'Impresa "TENNIS TECNICA SRL", in persona del Sig. Alessandro Atzeni nella sua qualità di legale Procuratore Speciale, giusta Procura Speciale Rep. n. 61581, trasmessa con nota prot. n.3587 del 14/04/2022 dal legale rappresentante;
- in data 27.04.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori, giusto verbale prot. n. 3969/2022 e contestuale inizio dei lavori, giusta nota prot. 4060 del 29.04.2022, che fissava come tempo utile per l'ultimazione delle opere 129 (centoventinove) giorni naturali e consecutivi;
- che con nota prot. n. 4404 del 09/05/2022 il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Rizzello, ha manifestato la necessità di effettuare un sopralluogo congiunto con la ditta al fine di valutare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Sospensione", a seguito delle richieste da parte dell'Amministrazione Comunale di porre in essere azioni mirate al miglioramento delle prestazioni e delle condizioni gestionali nel lungo termine dell'impianto sportivo;
- con *Verbale sopralluogo n.1* del 10.05.2022, acquisito al prot. dell'Ente al n. 4432 del 10.05.2022, il RUP ha autorizzato la redazione di una perizia di variante al progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 14/11/2019 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/09/2021, al fine di verificare e valutare le modifiche da apportare al progetto richieste dall'Amministrazione Comunale e di adeguare il progetto ai repentini aumenti dei prezzi delle materie prime;

- con *Verbale di Sospensione* del 10.05.2022, acclarato al prot. n. 4453 del 10/05/2022, sono stati sospesi dei lavori ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e art. 107 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 giusto verbale prot. n. 4453/2022;
- con nota prot. n. 4491 del 11/05/2022 la ditta appaltatrice ha trasmesso comunicazione di riserve relativamente all'appalto in oggetto;
- la Perizia di Variante trasmessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Rizzello, con note prott. n. 12088 del 15/12/2022 e n. 12201 del 19/12/2022;
- la "RELAZIONE DI AMMISSIBILITA' ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA" a firma della Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, Arch. Emanuela Marulli, giusto prot. n. 12260 del 20/12/2022;
- la Determina n. 848 del 20/12/2022 del Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, Arch. Emanuela Marulli, con la quale è stata approvata la "PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 21.12.2022, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera dell'intervento relativo al "POTENZIAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "MATER DOMINI" – C.U.P.: F75I20000000006 - C.I.G.: 9151747489, redatta a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Rizzello, acquisita dall'Ente con note prott. n. 12088 del 15/12/2022 e n. 12201 del 19/12/2022;
- con Determina n. 854 R.G. del 21/12/2022 è stato impegnato l'importo di **€ 30.000,00**, quale somma aggiuntiva derivate dall'approvazione della "Perizia di Variante in Corso d'Opera", ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul Capitolo 2417 del Bilancio Comunale 2022;
- con nota prot. n. 284 del 10.01.2023 sono stati trasmessi tutti gli elaborati riguardante la Perizia di Variante, con atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta, al DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA' SPORT PER TUTTI della Regione Puglia;
- con nota prot. n. 392 del 11/01/2023, il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Rizzello, ritenute superate le motivazioni che hanno condotto alla sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016, ha richiesto l'autorizzazione a procedere con la ripresa dei lavori in oggetto;
- con nota prot. n. 510 del 13.01.2023, allegata alla presente, la sottoscritta ha comunicato alla Regione Puglia che verranno ripresi i lavori relativamente alle opere che non hanno interessato la Perizia di Variante, al fine di poter completare gli stessi nei termini concessi;
- con nota prot. n. 511 del 13/01/2023 la Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, Arch. Emanuela Marulli, ha autorizzato il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Rizzello, a predisporre la ripresa dei lavori, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del D.M. 49/2018, e a definire il nuovo termine di fine lavori, ai sensi del Contratto Rep. n.706, sottoscritto tra la ditta e la Stazione Appaltante;
- con nota prot. n. 1534 del 07/02/2023 la ditta "TENNIS TECNICA SRL" ha richiesto, a norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di essere autorizzata a subappaltare alla ditta Bursomanno Società Cooperativa, con sede in Via Dante 124 – Cap.73010 Arnesano (Le), parte dei lavori di "POTENZIAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "MATER DOMINI", dell'importo di € 30.000,00, compreso gli oneri della sicurezza di € 500,00, nei limiti previsti dal summenzionato articolo;
- con nota prot. n. 2036 del 21/02/2023 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il Verbale di ripresa dei lavori fissando come nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori il giorno 10.09.2023;
- con Determina n. 294 R.G. del 07/04/2023, è stato autorizzato il subappalto dei lavori "*Lavori di potenziamento, adeguamento e messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo comunale "Mater Domini - C.U.P.: F75I20000000006 - C.I.G.: 9151747489"*, alla Ditta "Bursomanno Società Cooperativa", con sede legale in Via Dante n. 124 – Cap. 73010 – Arnesano (Le), Codice Fiscale e P.Iva 04554610750, iscritta alla C.C.I.A.A. di Lecce al n. LE-301050, rappresentata in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Sig. Bursomanno Marcello, nato a Lecce il 23.01.1981 – Cod. Fisc.: BRSMCL81A23E506P, per l'importo di € 30.000,74, compreso € 500 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;
- con nota prot. n. 6909 del 04/07/2023 il Direttore dei Lavori ha richiesto l'autorizzazione a procedere con la modifica di dettaglio, che non comporta modifiche contrattuali, relativa allo spostamento del campo da bocce, a causa della presenza di un tombino fognario in corrispondenza della posizione del campo da bocce prevista in progetto occultato dalla presenza di strutture temporanee esistenti rimosse a seguito dei lavori;
- con nota prot. n. 6921 del 04/07/2023 il Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, trattandosi di modifiche di dettaglio non sostanziali, ha provveduto ad autorizzare il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Rizzello, a procedere allo spostamento del campo da bocce a condizione che lo stesso sia finitimo al limite del tombino fognario;
- con nota prot. n. 9193 del 12/09/2023 la ditta ha comunicato che in data 10/09/2023 sono stati ultimati i lavori di che trattasi;

- con nota prot. n. 9193 del 12/09/2023 la ditta ha comunicato che in data 10/09/2023 sono stati ultimati i lavori di che trattasi;
- con nota prot. n. 10755 del 27/10/2023 il DL ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 1 dei lavori a tutto il 23.10.2023, composta dai seguenti elaborati:
  - x SAL 1 -Stato Avanzamento Lavori
  - x SAL 1 -Sommaro del Registro di Contabilità
  - x SAL 1 -Registro di Contabilità
  - x SAL 1 -Quadro Comparativo Contabilità
  - x SAL 1 -Libretto delle Misure
  - x SAL 1 Certificato di Pagamento.
- con nota prot. n. 11134 del 08/11/2023 il DL ha trasmesso il “*Verbale di Constatazione del 22.09.2023*” comunicando che a seguito del sopralluogo effettuato presso il cantiere di cui all’oggetto ha constatato che i lavori sono stati eseguiti al netto delle seguenti opere di minore entità, non ancora realizzate, di seguito elencate:
  - x Demolizione e ricostruzione spalletta muro spogliatoi arbitri (E.02.08.a, E06.30d);
  - x Allacciamento idrico nuove docce DA realizzate (E.02.11.b, E.02.44.a, E15.01, I01.02°, I01.04a);
  - x FPO Segnaletica orizzontale LOGES (LOGES.01, LOGES.02, LOGES.03);
  - x Strisce per parcheggi (I.01.96.a);
  - x Mappa Tattile (NP.06 NP.07);
  - x Canaletta in PVC per scarico docce (T09.17b);
- con nota prot. n. 11396 del 16/11/2023 la Regione Puglia ha erogato l'importo di € 49.791,53, quale anticipazione del finanziamento di che trattasi;
- da Perizia di Variante il cofinanziamento da parte del Comune di Arnesano ammonta alla somma di €45.000,00;
- con nota prot. n. 12219 del 11/12/2023 il DL ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2 FINALE dei lavori a tutto il 23.10.2023, composta dai seguenti elaborati:
  - x SAL 2 Finale;
  - x Sommario del Registro di Contabilità
  - x Registro di Contabilità
  - x Libretto delle Misure
  - x Certificato di Pagamento.
- con nota medesima nota prot. n. 12219 del 11/12/2023 il DL ha trasmesso la seguente documentazione:
  - x Certificato di Ultimazione dei Lavori;
  - x Relazione sul Conto Finale;
  - x Certificato regolare esecuzione;

**Preso atto** che il RUP ha emesso Certificato di Pagamento n. 1 della rata lavori relativa al S.A.L. n. 1 a tutto il 23/10/2023, allegato in copia alla presente, dell’importo di € 114.557,37, oltre € 11.455,74 di Iva al 10%, per una somma complessiva di **€126.013,11**;

**Preso atto** che il RUP ha emesso Certificato di Pagamento n. 2 della rata lavori relativa al S.A.L. n. 2 FINALE a tutto il 23/10/2023, allegato in copia alla presente, dell’importo di **€6.151,73**, oltre €. 615,17 di Iva al 10%, per una somma complessiva di **€6.766,90**;

**Richiamata** la Determina n. 1047 R.G. del 14.12.2023 con cui è stato approvato il Certificato di Pagamento n. 1 del SAL n. 1 dell’importo complessivo di € 126.013,11, di cui € 114.557,37 per lavori ed €11.455,74, ed il Certificato di Pagamento n. 2 del SAL n. 2 FINALE dei lavori a tutto il 23.10.2023, dell’importo complessivo € 6.766,90, di cui €6.151,73 per lavori ed € 615,17 di Iva al 10%, oltre la documentazione relativa al conto finale trasmessa con nota prot. n. 12219 del 11/12/2023 dal D.L., Ing. Valerio Rizzello, ed il QTE finale;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 15.12.2023 con cui è stata approvata la concessione dell’anticipazione delle somme con fondi di bilancio comunale, delle somme relative al S.A.L. N. 1 e SAL N. 2 FINALE;

**Vista** la fattura n. 12 del 12.12.2023, acclarata al prot. n. 12317 del 12/12/2023, emessa dall’Ing. Valerio Rizzello, dell’importo onnicomprensivo di € 7.176,00, di cui € 6.634,62 di imponibile con esenzione di Iva, quale saldo del corrispettivo professionale di cui alla Determina n. 971 del 24/12/2021;

Preso atto che da una verifica effettuata sulla regolarità contributiva a carico del beneficiario sopra indicato l'INARCASSA ha rilasciato giusta nota prot. 909312/171.2.1/STAP03 del 23.12.2021, acquisita al prot. n. 12555 del 18/12/2023 di questo Ente, allegato alla presente per una più agevole consultazione la seguente attestazione:

*L'Ing. Valerio Rizzello, nato a GAGLIANO DEL CAPO LE il 08/06/1988, codice fiscale RZZVLR88H08D851G, matricola 909312 non è iscritto ai fini previdenziali ad Inarcassa e quindi la verifica della regolarità deve essere richiesta alla gestione assicurativa dove risulta accreditata la contribuzione Previdenziale. Il professionista, alla data del 17/12/2023, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione.*

**Dato atto** che il Codice Identificativo di Gara (CIG) del presente provvedimento è: **Z4F3498D24**;

**Per tutto quanto innanzi esposto e motivato;**

**Dato atto**, altresì, che sul presente provvedimento si esprime parere in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'Art. 11 del Regolamento Comunale dei controlli interni;

**Ritenuto** dover precisare che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi del combinato disposto dagli articoli 4 e 5, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 sono attribuite all'Arch. Emanuela Marulli, Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio del Comune di Arnesano;

**Atteso** che le somme relative al atto di liquidazione sono previste all'interno del quadro economico del progetto, e trovano copertura sul Capitolo 2417 del Bilancio Comunale 2022;

**Ritenuto** pertanto provvedere a liquidare la summenzionata fattura;

**Visti** gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;

**Visti:**

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il [D.Lgs. n. 267/2000](#);
- il [D.Lgs. n. 50/2016](#) e s.m.i. sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la [legge n. 120/2020](#);
- la Legge 06/11/2012 n.190 disposizioni per la prevenzione e la repressione nella corruzione e illegalità nella PA;
- il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA;
- il [D.M. n. 49/2018](#);
- il [D.Lgs. n. 81/2008](#);
- il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per la parte oggi in vigore;

**Ritenuta** la competenza della sottoscritta Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, ai sensi degli artt. 107 e 192 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell'Ente;

**Verificata** la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

#### **DETERMINA**

*Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate*

1. **DI APPROVARE** la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** che:
  - con nota prot. n. 10755 del 27/10/2023 il DL ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 1 dei lavori a tutto il 23.10.2023, composta dai seguenti elaborati:
    - x SAL 1 -Stato Avanzamento Lavori
    - x SAL 1 -Sommario del Registro di Contabilità

- x SAL 1 -Registro di Contabilità
  - x SAL 1 -Quadro Comparativo Contabilità
  - x SAL 1 -Libretto delle Misure
  - x SAL 1 Certificato di Pagamento.
- con nota prot. n. 12219 del 11/12/2023 il DL ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2 FINALE dei lavori a tutto il 23.10.2023, composta dai seguenti elaborati:
    - x SAL 2 Finale;
    - x Sommario del Registro di Contabilità
    - x Registro di Contabilità
    - x Libretto delle Misure
    - x Certificato di Pagamento.
  - con nota medesima nota prot. n. 12219 del 11/12/2023 il DL ha trasmesso la seguente documentazione:
    - x Certificato di Ultimazione dei Lavori;
    - x Relazione sul Conto Finale;
    - x Certificato regolare esecuzione;
  - il RUP ha emesso Certificato di Pagamento n. 1 della rata lavori relativa al S.A.L. n. 1 a tutto il 23/10/2023, allegato in copia alla presente, dell'importo di € 114.557,37, oltre € 11.455,74 di Iva al 10%, per una somma complessiva di **€126.013,11**;
  - il RUP ha emesso Certificato di Pagamento n. 2 della rata lavori relativa al S.A.L. n. 2 FINALE a tutto il 23/10/2023, allegato in copia alla presente, dell'importo di **€ 6.151,73**, oltre €. 615,17 di Iva al 10%, per una somma complessiva di **€ 6.766,90**;
  - con Determina n. 1047 R.G. del 14.12.2023 è stato approvato il Certificato di Pagamento n. 1 del SAL n. 1 dell'importo complessivo di € 126.013,11, di cui € 114.557,37 per lavori ed €11.455,74, ed il Certificato di Pagamento n. 2 del SAL n. 2 FINALE dei lavori a tutto il 23.10.2023, dell'importo complessivo € 6.766,90, di cui €6.151,73 per lavori ed € 615,17 di Iva al 10%, oltre la documentazione relativa al conto finale trasmessa con nota prot. n. 12219 del 11/12/2023 dal D.L., Ing. Valerio Rizzello, ed il QTE finale;
  - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 15.12.2023 è stata approvata la concessione dell'anticipazione delle somme con fondi di bilancio comunale, delle somme relative al S.A.L. N. 1 e SAL N. 2 FINALE;
3. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 12 del 12.12.2023, acclarata al prot. n. 12317 del 12/12/2023, emessa dall'Ing. Valerio Rizzello, nato a Gagliano del Capo il 08.06.1988, residente a Taurisano in via Fratelli Rosselli n. 3, C.F. RZZVLR88H08D851G, P.I. 04913390755, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con anzianità n. 3862, dell'importo onnicomprensivo di € 7.176,00, di cui € 6.634,62 di imponibile con esenzione di Iva, quale saldo del corrispettivo professionale di cui alla Determina n. 971 del 24/12/2021 per l'incarico per l'espletamento dei seguenti servizi tecnici: direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione dei lavori, coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori e redazione certificato di regolare esecuzione, dell'intervento "Potenziamento, adeguamento e messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo comunale "Mater Domini"", (C.U.P.: F75I20000000006);
4. **DI DARE ATTO** che la somma onnicomprensiva di **€ 7.176,00**, di cui € 6.634,62 di imponibile con esenzione di Iva, è prevista all'interno delle somme a disposizione del quadro economico del lavoro in parola ed è coperta mediante fondi a valere sul POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020 - Azione 9.14 Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020 - Avviso Pubblico per il "finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico delle amministrazioni comunali", impegnati sul Cap. 2417" del Bilancio Comunale 2023;
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Emanuela Marulli, la quale con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001;
6. **DI DARE ATTO** che l'affidamento di cui trattasi è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4F3498D24**;
7. **DI DARE ATTO** che il CUP di riferimento è il seguente: **F75I20000000006**;
8. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Emanuela Marulli, la quale con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001;
9. **DI DARE ATTO** che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 e del Decreto MEF del 23/01/2015;

10. **DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione fiscale al fine di consentire l'adozione degli adempimenti consequenziali;
11. **DI PROVVEDERE** agli obblighi di pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2016 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
2417	2023	327	2023	0		LIQUIDAZIONE PER ESPLETAMENTO SERVIZI TECNICI	7176,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**N. 1563 del Reg.**

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 18/12/2023 al 02/01/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Marulli Emanuela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Marulli Emanuela